

**PREFEITURA DE GOIANIA****Secretaria Municipal de Saúde****Demonstrativo das Medições**

DATA O.S.: 01/09/2020

VALOR CONTRATO (R\$): 1.686.586,45

EMPRESA: AWR CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: CSF RIVIERA - CONJUNTO RIVIERA

VIGÊNCIA: 360 dias

CONTRATO Nº: 574/2020

OBRA-PROCESSO: BEE 18009

ENDEREÇO: AV. LIBERDADE C/ RUA 18 C/ AV. PERIMENTRAL CINCO CONJ. RIVIERA
GOIANIA GOIAS CEP 74805-010**TERMOS ADITIVOS:**

4º TA de Prazo

MEDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

MEDIÇÃO		Nº DA MEDIÇÃO	Valor do Serviço R\$	VALOR MED. (R\$)	Glosa R\$	Valor Pago R\$	SALDO CONTRATUAL (R\$)	Nº PROCESSO	
Nº	Período de Referência								Empresa
1	01/09 a 30/09/20	ARW	19/11/2020	1ª	R\$ 66.343,41	R\$ 66.343,41	R\$ 1.620.243,04	Bee 18009	
2	01/10 a 31/10/20	ARW	19/11/2020	2ª	R\$ 15.382,57	R\$ 15.806,01	423,44	R\$ 1.604.437,03	Bee 18009
3	01/11 a 30/11/20	ARW	02/12/2020	3ª	R\$ 133.060,20	R\$ 133.060,20	R\$ 1.471.376,83	Bee 18009	
4	01/12 a 31/12/20	ARW	08/01/2021	4ª	R\$ 220.989,13	R\$ 220.989,13	R\$ 1.250.387,70	Bee 18009	
5	01/01 a 31/01	ARW	05/02/2021	5ª	R\$ 103.778,36	R\$ 103.778,36	R\$ 1.146.609,34	Bee 18009	
6	02/02 a 28/02	ARW	08/03/2021	6ª	R\$ 99.284,50	R\$ 99.284,50	R\$ 1.047.324,84	Bee 18009	
7	01/03a31/03	ARW	14/04/2021	7ª	R\$ 184.594,07	R\$ 184.594,07	R\$ 862.730,77	Bee 18009	
8	01/04 a 30/04	ARW	07/05/2021	8ª	R\$ 147.018,07	R\$ 147.018,07	R\$ 715.712,70	Bee 18009	
9	01/05 a 31/05	ARW	11/06/2021	9ª	R\$ 72.629,12	R\$ 72.629,12	R\$ 643.083,58	Bee 18009	
10	01-06 a 30/06	ARW	12/07/2021	10ª	R\$ 35.675,28	R\$ 35.675,28	R\$ 607.408,30	Bee 18009	
11	01/07 a 31/07	ARW	04/08/2021	11ª	R\$ 165.663,15	R\$ 165.663,15	R\$ 441.745,15	Bee 18009	
12	01/08 a 31/08	ARW	01/09/2021	12ª	R\$ 45.416,78	R\$ 37.794,44	R\$ 403.950,71	Bee 18009	
13									
14									
TOTAL					R\$ 1.289.834,64	R\$ 1.282.635,74	423,44	R\$ 1.282.212,30	
Valor atual do Contrato (R\$):					1.686.586,45				
Valor executado (R\$):					1.282.212,30				
Saldo Contratual (R\$):					404.374,15				
Saldo Orçamentário (R\$):					404.374,15				



Registado em
Engº Civil

CREA 16124/D-GO