

Goiânia, 15 de Dezembro de 2021.

À Prefeitura Municipal de Goiânia

Secretaria Municipal de Saúde

Ref.: Solicitação prorrogação do prazo de execução da obra - Centro de Saúde da Família Conjunto Riviera, em Goiânia-GO.

A empresa ARW Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 37.034.330/0001-08, sediada à Rua R RI 6, nº655 – Residencial Itaipu – Goiânia – GO, vem através deste, solicitar a prorrogação em **90 (noventa)** dias, do prazo de execução do contrato referente à execução do Centro de Saúde da Família do Conjunto Riviera, em Goiânia.

Segue considerações que justificam tal solicitação:

1 ADITIVOS:

Desde a visita de mobilização de início de obras, junto a equipe de fiscalização, foram detectados vários serviços à executar visando restaurar e implementar o novo projeto da unidade, não previstos na planilha orçamentária contratual. Sem os respectivos serviços, não teríamos condições de iniciar nem uma frente de serviço, à não ser instalar o canteiro de obras

Com o decorrer da obra foram feitas várias modificações de projeto pela equipe de fiscalização, visando compatibilizar, estrutura X arquitetura, mudanças em infraestrutura de instalações, acréscimo de esquadrias e demais serviços, que estão em planilha de aditivo, até o presente momento sem contratação.

2 REEQUILIBRIO DE CONTRATO

Estamos desde o início da execução da obra, vivenciando diversos aumentos nos preços de materiais, devido ao enfrentamento a pandemia

do covid19. Em sua maioria aumentaram em $\approx 100\%$, Ex.(Tijolos tábuas, tubos, conexões, aço, telhas), alguns até mais, Ex. (fios e cabos). Diante deste cenário, apresentamos à fiscalização notas fiscais que forma solicitadas e que comprovam tal situação, uma solicitação, visando adequar (reequilibrar), os vários preços unitários constantes do contrato que sofreram tal variação que até a presente data ainda não obtivemos êxito. Foi apresentado também o reajuste contratual e aguardamos aprovação do jurídico para que possamos receber o saldo contratual e fazer entrega definitiva da obra

3 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA:

Enfrentando todas estas dificuldades, ainda se soma a demora em aprovar o aditivo de serviços e o reajuste contratual acima supracitado, que acarreta na não medição do saldo de contrato, ou seja, em função da demora da aprovação do aditivo de valores ficamos impossibilitados de fazer as medições desde o mês de outubro.

Tais atrasos em cumprir com os respectivos pagamentos das medições, também impactam nos cumprimentos dos compromissos acordados pela empresa junto aos fornecedores e colaboradores. Desta forma, pedimos mais empenho deste órgão, visando de forma conjunta, minimizarmos os impactos já causados pela pandemia, falta de insumos e financeiro, somando esforços, para alcançar o objetivo final, que é a conclusão no prazo mais breve possível desta obra, com a melhor qualidade possível, que a população local tanto anseia.

Diante do exposto, se faz necessário a prorrogação do prazo deste contrato.

Certos de contarmos com sua compreensão, agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição dos esclarecimentos necessários.



Ricardo A. Takatu.

ARW Construções Eireli
Ricardo Aparecido Takatu

