

 PREFEITURA DE GOIÂNIA				Secretaria Municipal de Saúde				DATA O.S.: 01/09/2020		
				Demonstrativo das Medições				VALOR CONTRATO (R\$): 1.949.309,08		
EMPRESA: AWR CONSTRUÇÕES EIRELI				OBRA: CSF RIVIERA - CONJUNTO RIVIERA				VIGÊNCIA: 360 dias		
CONTRATO Nº: 574/2020				OBRA-PROCESSO: BEE 18009		ENDEREÇO: AV. LIBERDADE C/ RUA 18 C/ AV. PERIMENTRAL CINCO CONJ. RIVIERA GOIANIA GOIAS CEP 74805-010				
TERMS ADITIVOS: 4º TA de Prazo										
MEDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS										
MEDIÇÃO				Nº DA MEDIÇÃO	Valor do Serviço R\$	VALOR MED. (R\$)	Glosa R\$	Valor Pago R\$	SALDO CONTRATUAL (R\$)	Nº PROCESSO
Nº	Periodo de Referencia	Empresa	Data da emissão da NF							
1	01/09 a 30/09/20	ARW	19/11/2020	1ª	R\$ 66.343,41	R\$ 66.343,41		R\$ 66.343,41	R\$ 1.882.965,67	Bee 18009
2	01/10 a 31/10/20	ARW	19/11/2020	2ª	R\$ 15.382,57	R\$ 15.806,01	423,44	R\$ 15.382,57	R\$ 1.867.159,66	Bee 18009
3	01/11 a 30/11/20	ARW	02/12/2020	3ª	R\$ 133.060,20	R\$ 133.060,20		R\$ 133.060,20	R\$ 1.734.099,46	Bee 18009
4	01/12 a 31/12/20	ARW	08/01/2021	4ª	R\$ 220.989,13	R\$ 220.989,13		R\$ 220.989,13	R\$ 1.513.110,33	Bee 18009
5	01/01 a 31/01	ARW	05/02/2021	5ª	R\$ 103.778,36	R\$ 103.778,36		R\$ 103.778,36	R\$ 1.409.331,97	Bee 18009
6	02/02 a 28/02	ARW	08/03/2021	6ª	R\$ 99.284,50	R\$ 99.284,50		R\$ 99.284,50	R\$ 1.310.047,47	Bee 18009
7	01/03a31/03	ARW	14/04/2021	7ª	R\$ 184.594,07	R\$ 184.594,07		R\$ 184.594,07	R\$ 1.125.453,40	Bee 18009
8	01/04 a 30/04	ARW	07/05/2021	8ª	R\$ 147.018,07	R\$ 147.018,07		R\$ 147.018,07	R\$ 978.435,33	Bee 18009
9	01/05 a 31/05	ARW	11/06/2021	9ª	R\$ 72.629,12	R\$ 72.629,12		R\$ 72.629,12	R\$ 905.806,21	Bee 18009
10	01-06 a 30/06	ARW	12/07/2021	10ª	R\$ 35.675,28	R\$ 35.675,28		R\$ 35.675,28	R\$ 870.130,93	Bee 18009
11	01/07 a 31/07	ARW	04/08/2021	11ª	R\$ 165.663,15	R\$ 165.663,15		R\$ 165.663,15	R\$ 704.467,78	Bee 18009
12	01/08 a 31/08	ARW	01/09/2021	12ª	R\$ 45.416,78	R\$ 37.794,44		R\$ 37.794,44	R\$ 666.673,34	Bee 18009
13										
14										
15										
	TOTAL				R\$ 1.289.834,64	R\$ 1.282.635,74	423,44	R\$ 1.282.212,30		
Valor atual do Contrato (R\$):					1.949.309,08					
Valor executado (R\$):					1.282.212,30					
Saldo Contratual (R\$):					667.096,78					
Saldo Orçamentario					404.374,15					
Saldo Orçamentário (R\$) + Aditivo:					667.096,78					