



**Diretoria Administrativa e Logística
Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde**

PROCESSO: Bee 18009

NOME: ARW CONSTRUÇÕES EIRELI

ASSUNTO: HISTÓRICO CONTRATO 574/2020 (PROCESSO BEE 18009).

Em resposta ao Parecer CHEADV/CGM Nº 2176/2022 segue a documentação solicitada. Foi inserido o cronograma dos aditivos do Processo 18009 para melhor elucidação.

CRONOGRAMA CONTRATO

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------------|------------|
| Diretoria de Administrativa e Logística | Data O.S.:01/09/2020 | | | | |
| | Publicação do Contrato no D.O. 20/08/2020 | | | | |
| Gerencia de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde | Prazo de execução inicial: 180 dias | | | | |
| | Prazo de vigência inicial: 180 dias | | | | |
| Vigência inicial da execução: | | | | 28/02/2021 | |
| Vigência inicial do contrato 574/2020 | | | | 16/02/2021 | |
| ORDEM DE SERVIÇO | | | | 01/09/2020 | |
| Publicação no Diário Oficial | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA | DIAS | 20/08/2020 | |
| Prazo inicial (Execução) - 180d | 180 | | 180 | 28/02/2021 | |
| Prazo inicial (Vigência) - 180d | | 180 | 180 | 16/02/2021 | |
| 1º Aditivo – Rerratificação ao Contrato nº 574/2020 | | | | | |
| | | | | A PARTIR DE | |
| Prazo + 2º ADT (1º adt de prazo (Execução)) - 180d+90d | 90 | | 270 | 29/05/2021 | 30/05/2021 |
| Prazo + 2º ADT (1º adt de prazo (Vigência)) - 180d+120d | | 120 | 300 | 16/06/2021 | 17/06/2021 |
| A PARTIR DE | | | | | |
| Prazo + 3º ADT (2º adt de prazo (Execução)) - 180d+90d+90d | 90 | | 360 | 30/08/2021 | |
| Prazo + 3º ADT (2º adt de prazo (Vigência)) - 180d+120d+120d | | 120 | 420 | | 18/10/2021 |
| A PARTIR DE | | | | | |
| Prazo + 4º ADT (3º adt de prazo (Execução)) - 180d+90d+90d+90d | 90 | | 450 | 25/11/2021 | 26/11/2021 |
| Prazo + 4º ADT (3º adt de prazo (Vigência)) - 180d+120d+120d+120d | | 120 | 540 | 11/02/2022 | 12/02/2022 |
| A PARTIR DE | | | | | |
| Prazo + 6º ADT (4º adt de prazo (Execução)) - 180d+90d+90d+90d+90d | 90 | | 540 | 23/02/2022 | |



| | | | | | |
|---|--|-----|------|------------|------------|
| Prazo + 6º ADT (4º adt de prazo (Vigência) - 180d+120d+120d+120d+120d | | 120 | 660 | 11/06/2022 | 13/06/2022 |
| Obs. O 6º aditivo ainda não tem o certificado de verificação. | | | | | |
| | | | | | |
| Prazo + 8º ADT (5º adt de prazo (Vigência) - 180d+120d+120d+120d+120d+180d | | 180 | 840 | 08/12/2022 | |
| Obs. O 8º aditivo ainda não tem o certificado de verificação. | | | | | |
| | | | | | |
| Prazo + 10º ADT (6º adt de prazo (Vigência) - 180d+120d+120d+120d+120d+180d+180 | | 180 | 1020 | 06/06/2023 | |

Elza Glauce da S. A. Pereira
Analista em Obras e Urbanismo – Eng^a Civil
CREA 6983/D-GO / Matrícula 900648

