



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

VALOR CONTRATO (R\$): R\$ 1.686.546,45

VALOR ADITIVO (R\$): R\$ 258.795,79

Demonstrativo das Medições

TOTAL R\$ 1.945.382,24

EMPRESA: ARW CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: CSF RIVIERA - CONJUNTO RIVIERA

DATA O.S.: 01/09/2020

CONTRATO Nº: 574/2020

OBRA-PROCESSO: BEE 18009

ENDEREÇO: AV. LIBERDADE C/ RUA 18 C/ AV. PERIMENTRAL CINCO CONJ. RIVIERA
GOIANIA GOIAS CEP 74805-010

TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº: 574/2020:

* 1º Termo Aditivo de Rerratificação ao CONTRATO Nº 574/2020

* O 2º TERMO ADITIVO - prorroga o prazo de vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias e o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com VENCIMENTO DA VIGÊNCIA em 16/06/2021 e VENCIMENTO DA EXECUÇÃO em 29/05/2021

* O 3º TERMO ADITIVO - prorroga o prazo de vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias e o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com VENCIMENTO DA VIGÊNCIA em 14/10/2021 e VENCIMENTO DA EXECUÇÃO em 27/08/2021.

* O 4º TERMO ADITIVO - prorroga o prazo de vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias e o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com VENCIMENTO DA VIGÊNCIA em 11/02/2022 e VENCIMENTO DA EXECUÇÃO em 25/11/2021.

* 5º Termo Aditivo ao Contrato n.º 574/2020, 7º Termo Aditivo de Rerratificação ao 5º Termo Aditivo ao Contrato n.º 574/2020 e 9º Termo Aditivo de Rerratificação ao 7º Termo Aditivo ao Contrato n.º 574/2020 R\$ 258.795,79 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), e R\$ 1.945.382,25 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

* O 6º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 574/2020, prorroga o prazo de vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias e o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com VENCIMENTO DA VIGÊNCIA em 11/06/2022 e VENCIMENTO DA EXECUÇÃO em 23/02/2022.

* O 8º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 574/2020, prorroga o prazo de vigência, por mais 180 (cento e oitenta) dias mantendo inalterado o prazo de execução dos serviços, com VENCIMENTO DA VIGÊNCIA em 08/12/2022.

* 10º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 574/2020, prorroga o prazo de vigência, por mais 180 (cento e oitenta) dias mantendo inalterado o prazo de execução dos serviços, com VENCIMENTO DA VIGÊNCIA em 06/06/2023. - SEI 22.29.000024306-8 -

MEDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

MEDIÇÃO				Nº DA MEDIÇÃO	Valor do Serviço R\$	VALOR MED. (R\$)	Glosa R\$	Valor Pago R\$	SALDO CONTRATUAL (R\$)	Nº PROCESSO
Nº	Período de Referência	Empresa	Data da emissão da NF							
1	01/09 a 30/09/20	ARW	19/11/2020	1ª	R\$ 66.343,41	R\$ 66.343,41		R\$ 66.343,41	R\$ 1.879.038,83	Bee 18009
2	01/10 a 31/10/20	ARW	19/11/2020	2ª	R\$ 15.382,57	R\$ 15.806,01	423,44	R\$ 15.382,57	R\$ 1.863.232,82	Bee 18009
3	01/11 a 30/11/20	ARW	02/12/2020	3ª	R\$ 133.060,20	R\$ 133.060,20		R\$ 133.060,20	R\$ 1.730.172,62	Bee 18009
4	01/12 a 31/12/20	ARW	08/01/2021	4ª	R\$ 220.989,13	R\$ 220.989,13		R\$ 220.989,13	R\$ 1.509.183,49	Bee 18009
5	01/01 a 31/01	ARW	05/02/2021	5ª	R\$ 103.778,36	R\$ 103.778,36		R\$ 103.778,36	R\$ 1.405.405,13	Bee 18009
6	02/02 a 28/02	ARW	08/03/2021	6ª	R\$ 99.284,50	R\$ 99.284,50		R\$ 99.284,50	R\$ 1.306.120,63	Bee 18009
7	01/03a31/03	ARW	14/04/2021	7ª	R\$ 184.594,07	R\$ 184.594,07		R\$ 184.594,07	R\$ 1.121.526,56	Bee 18009
8	01/04 a 30/04	ARW	07/05/2021	8ª	R\$ 147.018,07	R\$ 147.018,07		R\$ 147.018,07	R\$ 974.508,49	Bee 18009
9	01/05 a 31/05	ARW	11/06/2021	9ª	R\$ 72.629,12	R\$ 72.629,12		R\$ 72.629,12	R\$ 901.879,37	Bee 18009
10	01-06 a 30/06	ARW	12/07/2021	10ª	R\$ 35.675,28	R\$ 35.675,28		R\$ 35.675,28	R\$ 866.204,09	Bee 18009/3/36
11	01/07 a 31/07	ARW	04/08/2021	11ª	R\$ 165.663,15	R\$ 165.663,15		R\$ 165.663,15	R\$ 700.540,94	Bee 18009/3/38
12	01/08 a 31/08	ARW	01/09/2021	12ª	R\$ 37.794,44	R\$ 37.794,44		R\$ 37.794,44	R\$ 662.746,50	Bee 18009/3/43
13	01/09 a 30/09	ARW	22/12/2021	13ª	R\$ 375.287,41	R\$ 375.287,41		R\$ 375.287,41	R\$ 287.459,09	BEE 18009/3/67
14	01/10 a 31/10	ARW		14ª						
15										
TOTAL					R\$ 1.657.499,71	R\$ 1.657.923,15	423,44	R\$ 1.657.499,71		

Valor atual do Contrato (R\$): R\$ 1.945.382,24

Valor executado (R\$): R\$ 1.657.499,71

Saldo Contratual (R\$): R\$ 287.882,53

Saldo Orçamentário (R\$): R\$ 287.882,53

Elza Glauce S. A. Perena
CREA 6983/D -GO