



TERMO DE ATESTO DO FISCAL DA OBRA

Eu, Regina Lucia de Deus, Servidora Público Municipal, matrícula nº 980315-2, em atenção à legislação vigente, às Instruções Normativas nº 10/2015 e CGM Nº 02/2018, exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e Controladoria Geral do Município de Goiânia, respectivamente, designado pela Portaria nº 391/2020 como Fiscal do Contrato nº 574/2021, celebrado entre o Município de Goiânia por Intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa ARW CONSTRUÇÕES EIRELI para realizar a prestação de serviços de construção do Centro de Saúde da Família Riviera.

ATESTO que o referido Termo de aditivo e supressão de serviços e materiais acresceu ao valor inicialmente contratado o valor de R\$ 268.844,60 (Duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), equivalente a 15,94% de acréscimo ao valor inicial. A planilha vem assinada pelo fiscal da obra e pela empresa construtora ARW CONSTRUÇÕES EIRELI e CNPJ 34.034.330/0001-08, que cumpriu, até a presente data, as obrigações previstas no Contrato nº 574/2021, obedecendo às especificações, ao projeto e aos valores estabelecidos, embora o cronograma Físico-Financeiro esteja atrasado.

Para esse fim, foram verificados:

Data de início contratual: 01/09/2020

Número de Termos Aditivos: 4 (quatro)

Prazo contratual total: 450 dias

Data do Término do Termo Vigente: 01/12/2021

Valor Total do Contrato: R\$ 1.686.586,45 + R\$ 268.844,60 = 1.955.431,05

Saldo contratual: R\$ 404.374,15 + R\$ 268.844,60 = R\$ 673.218,75

Saldo orçamentário: R\$ 404.374,15 + R\$ 268.844,60 = 673.218,75

Goiânia, 13 de setembro de 2021.

Regina Lucia de Deus

Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde
Eng. Civil, CREA 16124-D/GO – Responsável pela fiscalização da obra

