

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM											
ESTACA	BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			
	ALTURA	PROJETO	DIST	i%	TERRENO	PROJETO	CV	i%	DIST	PROJETO	ALTURA
0	0.121	810.756	4.9500	3.01	810.675	810.607	0.068	-2.99	4.9500	810.459	0.017
1	0.105	811.572	4.9500	2.99	811.446	811.424	0.022	-3.01	4.9500	811.275	-0.024
2	0.100	812.422	4.9500	2.99	812.296	812.274	0.022	-3.01	4.9500	812.125	-0.054
3	0.080	813.338	4.9500	3.01	813.250	813.189	0.061	-2.99	4.9500	813.041	0.006
3+13.072	0.085	813.958	4.9500	3.01	813.809	813.809	0.000	-2.99	4.9500	813.661	-0.049