

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM											
ESTACA	BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			
	ALTURA	PROJETO	DIST	i%	TERRENO	PROJETO	CV	i%	DIST	PROJETO	ALTURA
0	0.090	802.899	3.9000	3.00	802.814	802.782	0.032	-3.00	3.9000	802.665	-0.100
1	0.136	803.835	3.9000	3.00	803.738	803.718	0.020	-3.00	3.9000	803.601	-0.005
2	0.217	804.770	3.9000	3.00	804.759	804.653	0.106	-3.00	3.9000	804.536	0.036
3	0.111	805.706	3.9000	3.00	805.611	805.589	0.022	-3.00	3.9000	805.472	0.058
4	0.151	806.641	3.9000	3.00	806.694	806.524	0.170	-3.00	3.9000	806.407	0.054
4+6.000	0.155	806.922	3.9000	3.00	806.934	806.805	0.129	-3.00	3.9000	806.688	0.103