

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM											
ESTACA	BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			
	ALTURA	PROJETO	DIST	i%	TERRENO	PROJETO	CV	i%	DIST	PROJETO	ALTURA
0	0.074	765.344	3.9000	3.00	765.227	765.227	0.000	-3.00	3.9000	765.110	-0.374
1	0.308	765.244	3.9000	3.00	765.217	765.127	0.090	-3.00	3.9000	765.010	-0.161
2	0.117	765.144	3.9000	3.00	765.139	765.027	0.112	-3.00	3.9000	764.910	-0.054
3	0.218	765.025	3.9000	3.00	764.904	764.908	-0.004	-3.00	3.9000	764.791	-0.133
4	0.014	764.866	3.9000	3.00	764.600	764.749	-0.149	-3.00	3.9000	764.632	-0.133
5	-0.012	764.669	3.9000	3.00	764.500	764.552	-0.052	-3.00	3.9000	764.435	-0.334
6	0.273	764.433	3.9000	3.00	764.503	764.316	0.187	-3.00	3.9000	764.199	0.126
7	0.075	764.178	3.9000	3.00	764.009	764.061	-0.052	-3.00	3.9000	763.944	-0.261
8	0.177	763.922	3.9000	3.00	763.758	763.805	-0.047	-3.00	3.9000	763.688	-0.242
9	0.217	763.666	3.9000	2.97	763.577	763.550	0.027	-3.00	3.9000	763.433	-0.083
9+13.584	0.292	763.493	3.9000	3.00	763.376	763.376	0.000	-3.00	3.9000	763.259	-0.001
10	0.110	763.411	3.9000	3.00	763.228	763.294	-0.066	-3.00	3.9000	763.177	0.036
11	-0.054	763.040	3.9000	3.00	762.669	762.923	-0.254	-3.00	3.9000	762.806	-0.175
12	0.032	762.437	3.9000	3.00	762.143	762.320	-0.177	-3.00	3.9000	762.203	-0.282
13	0.227	761.718	3.9000	3.00	761.611	761.601	0.010	-3.00	3.9000	761.484	-0.122
14	0.651	761.064	3.9000	3.00	761.170	760.947	0.223	-3.00	3.9000	760.830	-0.095
15	0.252	760.538	3.9000	3.00	760.485	760.421	0.064	-3.00	3.9000	760.304	-0.304
16	0.314	760.077	3.9000	3.00	759.806	759.960	-0.154	-3.00	3.9000	759.843	-0.375
16+4.151	0.426	759.981	3.9000	3.00	759.864	759.864	0.000	-3.00	3.9000	759.747	-0.292
16+17.310	0.446	760.125	3.9000	3.00	760.008	760.008	0.000	-3.00	3.9000	759.891	-0.267