

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM											
ESTACA	BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			
	ALTURA	PROJETO	DIST	i%	TERRENO	PROJETO	CV	i%	DIST	PROJETO	ALTURA
0	0.616	810.722	4.9500	-2.99	811.153	810.870	0.283	3.01	4.9500	811.019	-0.015
1	0.496	811.678	4.9500	-3.01	812.030	811.827	0.203	2.99	4.9500	811.975	-0.146
2	0.431	812.635	4.9500	-3.01	812.879	812.784	0.095	2.99	4.9500	812.932	-0.263
3	0.319	813.592	4.9500	-3.01	813.730	813.741	-0.011	2.99	4.9500	813.889	-0.365
3+12.309	0.195	814.181	4.9500	-2.99	814.329	814.329	0.000	3.01	4.9500	814.478	-0.295