CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONJUNTO RIVIERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. LIBERDADE C/ RUA 10 C/ AV. PERIMETRAL CINCO, APM 08 - CONJUNTO RIVIERA - GOIÂNIA-GO

ADITIVO DE SERVIÇO BASEADO NA 12ª MEDIÇÃO (01/08 A 31/08/2021)

DATA: SETEMBRO 2021 — **DATA DA OS: 01/09/2021**

DATA BASE DO ADITIVO / FONTE	SINAPI - Composições/Insumos (05/2021) GOINFRA - Composições/Insumos (07/2021) - ONERADO
BDI DA PROPOSTA	BDI Normal 21,36%
	BDI Reduzido 17,49%
BDI DO ADITIVO	BDI Normal -10,04%
	BDI Reduzido -25,99%

Serviços Solicitados do Contrato
Itens de Serviços Reprogramados Incluir
Serviços Replicados
Serviços Aditivados
Serviços Inalterados

PREFEITURA DE GOIÂNIA

ITEM	FONTE ORGÃO	FONTE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I. PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I. BDI	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I. PREÇO UNITÁRIO c/ B.D.I.	QUANT. PREVISTA INICIAL	QUANT. ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	QUANT. NO MÊS AGOSTO 2021	QUANT. ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	VALOR s/ B.D.I. PREVISTO SEM B.D.I.	VALOR s/ B.D.I. ACUM. ANTERIOR	VALOR s/ B.D.I. NO MÊS	VALOR s/ B.D.I. ACUM. ATUAL	VALOR c/ B.D.I. - INICIAL PREVISTO COM BDI	VALOR c/ B.D.I. - INICIAL ACUM. ANTERIOR	VALOR c/ B.D.I. - INICIAL NO MÊS	VALOR c/ B.D.I. - INICIAL ACUM. ATUAL	VALOR c/ B.D.I. - INICIAL SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE RETIRAR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE INCLUIR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE TOTAL	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR INICIAL - Io	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR RETIRAR	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) INCLUIR	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR REPROGRAMAÇÃO	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) TOTAL DO ADITIVO	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	% MEDIDO	% ACUM. ATUAL
			BDI NORMAL																																
			SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 11.635,36				R$ 141.492,20	R$ 102.960,98	R$ 4.135,42	R$ 107.096,40	R$ 34.455,81					R$ 141.492,20	- R$ 6.324,66		R$ 4.135,42	R$ 4.135,42	R$ 139.303,02	R$ 139.303,02		
1.1			**Administração Local**																													-			
1.1.1	S Comp	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,42	21,36	85,46	420,00	275,00	111,00	386,00	R$ 29.576,73	19.365,72	774,63	20.140,35	35.893,20	23.501,50	940,06	24.441,56	11.451,64		- 25,00		395,00	35.893,20	- 2.136,50		-	33.756,70	33.756,70	2,78%	72,41%
1.1.2	S Comp	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,72	21,36	28,78	1.050,00	606,00	200,00	724,00	R$ 24.901,16	16.505,91	664,03	17.169,94	30.219,00	20.030,88	805,84	20.836,72	9.382,28		- 62,00		988,00	30.219,00	- 1.784,36		-	28.434,64	28.434,64	2,83%	73,28%
1.1.3	S Comp	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,63	21,36	16,55	2.460,00	1.642,00	66,00	1.708,00	R$ 33.539,95	22.387,24	899,85	23.287,09	40.713,00	27.175,10	1.092,30	28.267,40	12.445,60		- 164,00		2.316,00	40.713,00	- 2.383,20		-	38.329,80	38.329,80	2,85%	73,75%
1.2			**Instalação canteiro de obra**						-		-		-	-	-															-		
1.2.1			**Limpeza do Terreno**						-		-		-	-	-															-		
1.2.1.1	S Comp	73823/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,38	21,36	0,47	2.200,00	2.200,00		2.200,00	R$ 846,77	846,77	-	846,77	1.034,00	1.034,00	-	1.034,00	-				2.200,00	1.034,00	-		-	1.034,00	1.034,00	0,00%	100,00%
1.2.1			**Instalação canteiro de obra**						-		-			-	-						-									-		
1.2.2.1	S Comp	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	200,57	21,36	243,40	2,50	2,50		2,50	R$ 501,42	501,42	-	501,42	608,50	608,50	-	608,50	-				2,50	608,50	-		-	608,50	608,50	0,00%	100,00%
1.2.2.2	GOI O C	20400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	UN	1.582,91	21,36	1.920,99	1,00	1,00		1,00	R$ 1.582,91	1.582,91	-	1.582,91	1.920,99	1.920,99	-	1.920,99	-				1,00	1.920,99	-		-	1.920,99	1.920,99	0,00%	100,00%
1.2.2.3	GOI O C	20212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONFORMÂNCIA COM AS NRs. EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m2	125,02	21,36	151,73	50,00	50,00		50,00	R$ 6.251,20	6.251,20	-	6.251,20	7.586,50	7.586,50	-	7.586,50	-				50,00	7.586,50	-		-	7.586,50	7.586,50	0,00%	100,00%
1.2.2.4	GOI O.C.	20501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	UN	2.018,05	21,36	2.449,06	1,00	1,00		1,00	R$ 2.018,05	2.018,05	-	2.018,05	2.449,06	2.449,06	-	2.449,06	-				1,00	2.449,06	-		-	2.449,06	2.449,06	0,00%	100,00%
1.2.2.5	GOI O.C.	21399	CONSUMO DE AGUA	m3	7,16	21,36	8,69	422,74	369,55		369,55	R$ 3.026,85	2.645,98	-	2.645,98	3.673,61	3.211,36	-	3.211,36	462,25				422,74	3.673,61	-		-	3.673,61	3.673,61	0,00%	87,42%
1.2.2.6	GOI O.C	21400	CONSUMO DE ESGOTO	m3	8,96	21,36	10,87	422,74	369,55		369,55	R$ 3.787,79	3.311,17	-	3.311,17	4.595,18	4.016,97	-	4.016,97	578,21				422,74	4.595,18	-		-	4.595,18	4.595,18	0,00%	87,42%
1.2.2.7	GOI O.C	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	KWH	0,78	21,36	0,95	3.009,97	2.866,95		2.866,95	R$ 2.347,78	2.236,25	-	2.236,25	2.859,47	2.723,64	-	2.723,64	135,83				3.009,97	2.859,47	-		-	2.859,47	2.859,47	0,00%	95,25%
1.2.2.8	GOI O.C.	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	2,19	21,36	2,66	913,45	856,73	56,73	913,45	R$ 2.494,31	1.877,03	124,28	2.001,31	2.429,78	2.276,89	150,89	2.429,78	-				913,45	2.429,78	-		-	2.429,78	2.429,78	6,21%	100,00%
1.2.3			**Demolição**						-		-		-	-	-						-									-		
1.2.3.1	S Comp	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,98	21,36	33,95	89,31	89,31		89,31	R$ 2.498,83	2.498,83	-	2.498,83	3.032,13	3.032,13	-	3.032,13	-				89,31	3.032,13	-		-	3.032,13	3.032,13	0,00%	100,00%
1.2.3.2	S. Comp	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	146,65	21,36	177,97	2,91	2,91		2,91	R$ 426,76	426,76	-	426,76	517,89	517,89	-	517,89	-	5,32			8,23	517,89	-		946,80	1.464,69	1.464,69	0,00%	35,36%
1.2.3.3	S. Comp	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,19	21,36	18,43	119,89	85,18	34,71	119,89	R$ 1.820,52	1.293,79	527,13	1.820,52	2.209,53	1.569,91	639,62	2.209,53	-	96,00			215,89	2.209,53	-		1.760,28	3.978,81	3.978,81	16,08%	55,53%
1.2.3.4	S Comp	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1,21	21,36	1,46	1.198,88	851,82	347,06	1.198,88	R$ 1.448,44	1.027,72	418,72	1.446,44	1.750,36	1.243,66	506,71	1.750,36	-	960,00			2.159,88	1.750,36	-		1.401,60	3.151,96	3.151,96	16,08%	55,53%
																														-		
2			**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**									R$ 122.408,34	-	-	-	R$ 148.801,21	R$ 148.801,21	-	R$ 148.801,21	-					R$ 148.801,21	-		- R$ 9.722,13	R$ 159.523,33	R$ 159.523,33	-	
2.1			**Alvenaria**						-		-		-	-	-															-		
2.1.1	S. Comp	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	36,25	21,36	44,00	1.761,16	1.761,16		1.761,16	R$ 63.849,18	63.849,18	-	63.849,18	77.491,04	77.491,04	-	77.491,04	-	65,68		1.827,04	77.491,04	-		2.898,72	80.389,76	80.389,76	0,00%	96,39%
2.1.2	GOI O.C	270348	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H= 2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO AGETOP)	m2	81,28	21,36	98,64	68,64	68,64		68,64	R$ 5.579,01	5.579,01	-	5.579,01	6.770,65	6.770,65	-	6.770,65	-				68,64	6.770,65	-		-	6.770,65	6.770,65	0,00%	100,00%
2.1.3	GOI O.C	61130	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2, 50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO	M³	191,89	21,36	232,88	170,62	170,62		170,62	R$ 32.740,59	32.740,59	-	32.740,59	39.733,99	39.733,99	-	39.733,99	-	29,36			199,92	39.733,99	-		6.823,38	46.557,37	46.557,37	0,00%	85,34%
									-		-	R$ 0,00	-	-	-	-				-									-		
2.2			**Verga**						-		-		-	-	-					-									-		
2.2.1	S Comp	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,36	21,36	33,20	70,70	70,70		70,70	R$ 1.934,15	1.934,15	-	1.934,15	2.347,24	2.347,24	-	2.347,24	-				70,70	2.347,24	-		-	2.347,24	2.347,24	0,00%	100,00%
2.2.2	S Comp	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,79	21,36	39,79	20,80	20,80		20,80	R$ 682,03	682,03	-	682,03	827,63	827,63	-	827,63	-				20,80	827,63	-		-	827,63	827,63	0,00%	100,00%
2.2.3	S Comp	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,51	21,36	34,60	46,46	46,46		46,46	R$ 1.322,95	1.322,95	-	1.322,95	1.605,44	1.605,44	-	1.605,44	-				46,46	1.605,44	-		-	1.605,44	1.605,44	0,00%	100,00%
2.2.4	S Comp	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,53	21,36	39,48	79,80	79,80		79,80	R$ 2.595,97	2.595,97	-	2.595,97	3.150,50	3.150,50	-	3.150,50	-				79,80	3.150,50	-		-	3.150,50	3.150,50	0,00%	100,00%
2.3			**Contravergas**						-		-		-	-	-					-									-		

Regina de Deus
CREA 16124/D-GO

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Willian Ferreira de Sousa
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:21:28 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.			QUANT.				VALOR c/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTO INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
2.3.1	S Comp	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	27,50	21,36	33,37	46,40	46,40		46,40	R$ 1 275,89	1 275,89	-	1 275,89	1 548,37	1 548,37	-	1 548,37	-				46,40	1 548,37	-		-	1 548,37	1 548,37	0,00%	100,00%
2.3.2	S Comp.	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	30,39	21,36	36,88	79,80	79,80		79,80	R$ 2 425,27	2 425,27	-	2 425,27	2 943,02	2 943,02	-	2 943,02	-				79,80	2 943,02	-		-	2 943,02	2 943,02	0,00%	100,00%
2.4			Divisórias						-		-		-	-	-	-				-										-		
2.4.1	OGI O.C	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	MES	158,31	21,36	192,12	56,74	56,74		56,74	R$ 8 982,50	8 982,50	-	8 982,50	10 900,89	10 900,89	-	10 900,89	-				56,74	10 900,89	-		-	10 900,89	10 900,89	0,00%	100,00%
2.5			Impermeabilização						-		-		-	-	-					-										-		
2.5.1	S. Comp.	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	6,22	21,36	7,55	196,35	196,35		196,35	R$ 1 220,81	1.220,81	-	1 220,81	1 482,44	1 482,44	-	1 482,44	-				196,35	1 482,44	-		-	1 482,44	1 482,44	0,00%	100,00%
																				-										-		
3			ESQUADRIAS MADEIRA / VIDRO / ALUMINIO									93 869,57	-	-	-	114 039,24	60 209,28	33 659,01	93 868,29	20 170,95					114 039,24	- 9 546,79		26 059,81	110 549,26	110 549,26		
3.1			Portas Madeira / Ferro / Aluminio																	-										-		
3.1.1	S Comp	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P1	UN	572,86	21,36	695,20	43,00	9,00	34,00	43,00	R$ 24 632,79	5 155,70	19 477,08	24 632,78	29 893,60	6 256,30	23 636,80	29 893,60	-			43,00	29 893,60	-		-	29 893,60	29 893,60	79,07%	100,00%
3.1.2	S Comp	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E DUBRANICAO COMPLETA - ABRIRO COMPRESSOR E SAÍDA SERVIÇO	M2	382,14	21,36	463,76	5,04	-	-	-	R$ 1 925,05	-	-	-	2 337,35	-	-	-	2 337,35	4,38			9,42	2 337,35	-		2 031,27	4 368,62	4 368,62	0,00%	0,00%
3.1.3	S. Comp.	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM DOBRADIÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 PORTA PD	M2	609,24	21,36	848,58	6,48	-	-	-	R$ 3 531,68	-	-	-	4 450,80	-	-	-	4 450,80	14,96		22,44	4 450,80	-		32 692,74	38 143,54	38 143,54	0,00%	0,00%
3.1.4	OGI O.C	180281	PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS - ABRIRO LIXO	M²	190,69	21,36	231,42	8,80	-	-	-	R$ 1 679,10	-	-	-	2 036,50	-	-	-	2 036,50				8,80	2 036,50	-		-	2 036,50	2 036,50	0,00%	0,00%
3.1.5	OGI O.C	180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS - PORTÕES DE ENTRADA	M²	232,73	21,36	282,43	29,44	-	-	-	R$ 6 950,91	-	-	-	8 326,04	-	-	-	8 326,04		29,44			-	8 326,04	-	-	-	-	0,00%	0,00%
3.1.6	S. Comp.	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P2 - PORTA AUDITÓRIO	UN	596,55	21,36	723,96	1,00	-	1,00	1,00	R$ 596,55	-	596,55	594,55	723,96	-	723,96	723,96	-			1,00	723,96	-		-	723,96	723,96	100,00%	100,00%
3.1.7	Comp.	1	PORTA LISA 90x210 C/PORTAL, ALISAR, DOBRADIÇAS, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 -P4 - PORTA DOS BANHEIROS ACESSIVEIS	UN	715,67	21,36	880,65	5,00	-	5,00	5,00	R$ 3 628,33	-	3 628,33	3 628,33	4 403,25	-	4 403,25	4 403,25	-			5,00	4 403,25	-		-	4 403,25	4 403,25	100,00%	100,00%
3.1.8	Comp.	2	PORTA DE CORRER 160X210CM - P6	UN	616,78	21,36	748,51	1,00	-	-	-	R$ 616,78	-	-	-	748,51	-	-	-	748,51				1,00	748,51	-		-	748,51	748,51	0,00%	0,00%
3.1.9	Comp.	3	PORTA LISA 160x210 C/ PORTAL, ALISAR, DOBRADIÇAS, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 -P3	UN	1.008,39	21,36	1.223,75	5,00	-	4,00	4,00	R$ 5 041,93	-	4 033,54	4 033,54	6 118,75	-	4 895,00	4 895,00	1 223,75		1,00		4,00	6 118,75	- 1 223,75		-	4 895,00	4 895,00	100,00%	100,00%
3.2			Portas Vidro																	-										-		
3.2.1	S Comp	73858/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,93X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1.486,85	21,36	1 804,40	4,00	4,00		4,00	R$ 5 947,38	5 947,38	-	5 947,38	7 217,60	7 217,60	-	7 217,60	-				4,00	7 217,60	-		-	7 217,60	7 217,60	0,00%	100,00%
3.3			Janela Aluminio																	-										-		
3.3.1	S Comp.	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	342,19	21,36	415,28	30,72	30,72		30,72	R$ 10 512,17	10 512,17	-	10 512,17	12 757,40	12 757,40	-	12 757,40	-	0,96			31,68	12 757,40	-		398,67	13 156,07	13 156,07	0,00%	96,97%
3.3.2	OGI O.C	180105	ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M O FAB INC MAT)	M2	341,61	21,36	414,57	40,00	40,00		40,00	R$ 13 664,33	13 664,33	-	13 664,33	16 582,80	16 582,80	-	16 582,80	-	0,48			40,48	16 582,80	-		198,99	16 781,79	16 781,79	0,00%	98,81%
3.3.3	S. Comp	85010	CADEIRO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	379,30	21,36	460,31	5,25	5,25		5,25	R$ 1 591,32	1 591,32	-	1 591,32	1 928,63	1 928,63	-	1 928,63	-	0,70			5,95	2 416,63	-		322,22	2 738,85	2 738,85	0,00%	88,21%
3.3.4	S Comp	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	95,04	21,36	115,34	40,00	40,00		40,00	R$ 3 801,57	3 801,57	-	3 801,57	4 613,60	4 613,60	-	4 613,60	-				40,00	4 613,60	-		-	4 613,60	4 613,60	0,00%	100,00%
3.3.5	S. Comp.	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	517,56	21,36	628,10	16,32	16,32		16,32	R$ 8 446,64	8 446,64	-	8 446,64	10 250,59	10 250,59	-	10 250,59	-	16,58			32,90	10 250,59	-		10 413,90	20 664,49	20 664,49	0,00%	49,60%
3.3.6	S Comp	95465	CORDOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	92,89	21,36	112,73	1,01	1,01		1,01	R$ 93,82	93,82	-	93,82	113,86	113,86	-	113,86	-				1,01	113,86	-		-	113,86	113,86	0,00%	100,00%
									-		-	R$ 0,00	-	-	-	-				-										-		
4			REVESTIMENTO DE PAREDES						-		-	76 317,98	-	-	-	92 497,26	92 497,26	-	92 497,26	-					92 497,26	-		16 017,95	108 515,21	108 515,21		
4.1			Chapisco Interno																	-										-		
4.1.1	S. Comp.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,24	21,36	2,72	2 429,92	2 429,92		2 429,92	R$ 5 449,70	5 449,70	-	5 449,70	6 609,38	6 609,38	-	6 609,38	-			2 429,92	6 609,38	-		-	6 609,38	6 609,38	0,00%	100,00%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Willian Ferreira de Sousa
CREA 17157 D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:22:09 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVICO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM ANTERIOR	NO MÊS	ACUM ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR/ACR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
4.2			**Chapisco Externo**																	-										-		
4.2.1	S Comp	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,94	21,36	6,00	1.092,40	1.092,40		1.092,40	R$ 5.401,27	5.401,27	-	5.401,27	6.554,40	6.554,40	-	6.554,40	-	131,76		1.224,16	6.554,40	-		790,56	7.344,96	7.344,96	0,00%	89,24%
4.3			**Reboco Interno**																	-										-		
4.3.1	S Comp	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,20	21,36	16,03	1.968,86	1.968,86		1.968,86	R$ 25.998,45	25.998,45	-	25.998,45	31.560,83	31.560,83	-	31.560,83	-	266,92		2.175,38	31.560,83	-		3.310,52	34.871,35	34.871,35	0,00%	90,51%
					0,00				-		-	R$ 0,00	-	-	-	-				-										-		
4.4			**Reboco Externo**																	-										-		
4.4.1	S Comp	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,75	21,36	37,31	1.092,40	1.092,40		1.092,40	R$ 33.588,14	33.588,14	-	33.588,14	40.757,44	40.757,44	-	40.757,44	-	131,76		1.224,16	40.757,44	-		4.915,97	45.673,41	45.673,41	0,00%	89,24%
					0,00				-		-	R$ 0,00	-	-	-	-				-										-		
4.5			**Emboço Interno**						-		-	R$ 0,00	-	-	-					-										-		
4.5.1	S. Comp.	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,41	21,36	12,63	555,44	555,44		555,44	R$ 5.780,43	5.780,43	-	5.780,43	7.015,21	7.015,21	-	7.015,21	-			-	7.015,21	-		-	7.015,21	7.015,21	0,00%	100,00%
												R$ 0,00	-	-	-	-				-										-		
5			**ROTEIROS**								-	R$ 0,00	-	-	-	8.370,84	8.370,84	-	8.370,84	-					8.370,84			1.023,59	9.394,43	9.394,43		
5.1			**Gesso**						-		-		-	-	-					-										-		
5.1.1	0C01 O.C.	210515	GESSO CORRIDO EM TETO	M²	9,24	21,36	11,21	746,73	746,73		746,73	R$ 6.897,88	6.897,88	-	6.897,88	8.370,84	8.370,84	-	8.370,84	-	91,31			839,84	8.370,84	-		1.023,59	9.394,43	9.394,43	0,00%	89,10%
													-	-	-					-										-		
6			**REVESTIMENTO**								-	R$ 0,00	-	-	-	159.485,09	102.654,36	-	102.654,36	56.830,73					159.485,09	- 44.268,27		8.393,04	121.910,11	121.910,11		
6.1			**Lastro de concreto regularizado**										-	-	-					-										-		
6.1.1	S Comp	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	365,61	21,36	443,79	41,67	41,67		41,67	R$ 15.235,06	15.235,06	-	15.235,06	18.488,98	18.488,98	-	18.488,98	-				41,67	18.488,98	-		-	18.488,98	18.488,98	0,00%	100,00%
6.2			**Regularização de piso**										-	-	-					-										-		
6.2.1	S. Comp.	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	27,33	21,36	33,16	876,53	876,53		876,53	R$ 23.953,35	23.953,35	-	23.953,35	29.065,73	29.065,73	-	29.065,73	-			876,53	29.065,73	-		-	29.065,73	29.065,73	0,00%	100,00%
6.2.2	S. Comp.	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	26,48	21,36	32,14	32,20	32,20		32,20	R$ 854,89	854,89	-	854,89	1.037,48	1.037,48	-	1.037,48	-				32,20	1.037,48	-		-	1.037,48	1.037,48	0,00%	100,00%
6.3			**Revestimento de paredes**																	-										-		
6.3.1	S Comp	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	35,01	21,36	42,49	179,26	179,26		179,26	R$ 6.275,85	6.275,99	-	6.275,99	7.616,59	7.616,76	-	7.616,76	- 0,17	40,48		218,74	7.616,59	-		1.720,08	9.336,67	9.336,67	0,00%	81,58%
6.3.2	S. Comp.	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,77	21,36	34,92	163,20	163,20		163,20	R$ 4.695,40	4.695,40	-	4.695,40	5.698,94	5.698,94	-	5.698,94	-	37,62		200,82	5.698,94	-		1.313,69	7.012,63	7.012,63	0,00%	81,27%
6.3.3	S Comp	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	M2	117,29	21,36	142,34	4,20	-	-	-	R$ 492,61	-	-	-	597,83	-	-	-	597,83		4,20	597,83	-		-	597,83	597,83	0,00%	0,00%
6.4			**Porcelanatos, Granitos**																	-										-		
6.4.1	S Comp	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	49,06	21,36	59,54	50,55	-	-	-	R$ 2.479,95	-	-	-	3.009,75	-	-	-	3.009,75	- 50,55		-	3.009,75	- 3.009,75		-	-	-	0,00%	0,00%
6.4.2	S. Comp.	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	41,66	21,36	50,55	91,54	-	-	-	R$ 3.815,32	-	-	-	4.627,35	-	-	-	4.627,35	- 91,54		-	4.627,35	- 4.627,35		-	-	-	0,00%	0,00%
6.4.3	S Comp	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	36,82	21,36	44,69	646,64	-	-	-	R$ 23.811,56	-	-	-	28.898,34	-	-	-	28.898,34	- 646,64		-	28.898,34	- 28.898,34		-	-	-	0,00%	0,00%
6.5			**Rodapés**																	-										-		
6.5.1	S. Comp.	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	6,74	21,36	8,18	578,60	-	-	-	R$ 3.897,88	-	-	-	4.728,04	-	-	-	4.728,04	- 578,60		-	4.728,04	- 4.728,04		-	-	-	0,00%	0,00%
6.6			**Soleira**																	-										-		

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilton Ferreira de Sousa
CREA 17657-D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:23:13 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. – INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITÁRIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
6.6.1	S.Comp.	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2014	M	45,12	21,36	54,76	56,70	-		-	R$ 2.559,14	-	-	-	3.104,89	-	-	-	3.104,89	-	56,70	-	-	3.104,89	-	3.104,89	-	-	-	0,00%	0,00%
6.7			Calçadas																	-										-		
6.7.1	S.Comp.	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	36,20	21,36	43,93	267,57	267,57		267,57	R$ 9.686,63	9.686,63	-	9.686,63	11.754,35	11.754,35	-	11.754,35	-			267,57	11.754,35	-		-	11.754,35	11.754,35	0,00%	100,00%
6.7.2	S.Comp.	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	43,38	21,36	52,65	157,86	157,86		157,86	R$ 6.848,28	6.848,28	-	6.848,28	8.311,33	8.311,33	-	8.311,33	-			157,86	8.311,33	-		-	8.311,33	8.311,33	0,00%	100,00%
6.7.3	S.Comp.	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	316,66	21,36	384,29	25,89	25,89		25,89	R$ 8.158,24	8.158,24	-	8.158,24	9.949,27	9.949,27	-	9.949,27	-			25,89	9.949,27	-		-	9.949,27	9.949,27	0,00%	100,00%
6.7.4	ODI O.C.	370601	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR	m2	36,17	21,36	43,89	208,60	208,60		208,60	R$ 7.544,07	7.544,07	-	7.544,07	9.155,45	9.155,45	-	9.155,45	-	31,75		240,35	9.155,45	-		1.393,51	10.548,96	10.548,96	0,00%	86,79%
6.8			Piso Tátil			21,36														-										-		
6.8.1	ODI O.C.	221124	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	45,88	21,36	55,67	55,63	28,00		28,00	R$ 2.525,56	1.284,54	-	1.284,54	3.064,63	1.558,76	-	1.558,76	1.505,87					3.064,63			3.064,63	3.064,63	0,00%	50,86%
6.9			ALUMÍNIO COMPOSTO ACM EM FACHADA		0,00	21,36														-										-		
6.9.1	COMPOSIÇÃO	04	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	M²	123,57	21,36	149,97	65,90	-		-	R$ 8.142,85	-	-	-	9.882,27	-	-	-	9.882,27	13,11			79,01	9.882,27			1.966,11	11.848,38	11.848,38	0,00%	0,00%
6.10			JUNTA DE DILATAÇÃO		0,00	21,36														-										-		
6.10.1	ODI O.C.	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M²	10,50	21,36	12,74	1,36	1,36		1,36	R$ 14,26	14,26	-	14,26	17,31	17,31	-	17,31	-			1,36	17,31	-		-	17,31	17,31	0,00%	100,00%
6.10.2	ODI O.C.	180325	VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA	M	14,03	21,36	17,02	28,00	-		-	R$ 392,74	-	-	-	476,56	-	-	-	476,56				28,00	476,56	-		-	476,56	476,56	0,00%	0,00%
																				-										-		
7			REVESTIMENTO VEGETAL									R$ 6.878,45	-	-	-	7.124,22	1.135,20	-	1.135,20	5.989,02					7.124,22				7.124,22	7.124,22	-	
7.1			GRAMA																	-										-		
7.1.1	S.Comp.	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	7,71	21,36	9,36	514,10	-		-	R$ 3.965,09	-	-	-	4.811,98	-	-	-	4.811,98	514,10				4.811,98	-		-	4.811,98	4.811,98	0,00%	0,00%
7.1.2	S.Comp.	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	UN	26,04	21,36	31,60	8,00	-		-	R$ 208,32	-	-	-	252,80	-	-	-	252,80	8,00				252,80	-		-	252,80	252,80	0,00%	0,00%
7.1.3	S.Comp.	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	47,07	21,36	57,12	5,00	-		-	R$ 235,34	-	-	-	285,60	-	-	-	285,60	5,00				285,60	-		-	285,60	285,60	0,00%	0,00%
7.1.4	S.Comp.	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	14,62	21,36	17,74	36,00	-		-	R$ 526,27	-	-	-	638,64	-	-	-	638,64	36,00				638,64	-		-	638,64	638,64	0,00%	0,00%
7.1.5	S.Comp.	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	38,48	21,36	46,70	11,00	11,00		11,00	R$ 423,30	423,30	-	423,30	513,70	513,70	-	513,70	-			11,00	513,70	-		-	513,70	513,70	0,00%	100,00%
7.1.6	S.Comp.	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	46,56	21,36	56,50	11,00	11,00		11,00	R$ 512,13	512,13	-	512,13	621,50	621,50	-	621,50	-			11,00	621,50	-		-	621,50	621,50	0,00%	100,00%
																				-										-		
8			PINTURA									R$ 118.034,94	-	-	-	156.502,73	70.451,00	-	70.451,00	86.051,73					156.502,73	-		2.777,98	160.280,01	160.280,01		
8.1			Alvenaria						-		-									-										-		
8.1.1	S.Comp.	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	8,11	21,36	9,84	1.968,86	1.968,86		1.968,86	R$ 15.972,14	15.972,14	-	15.972,14	19.373,58	19.373,58	-	19.373,58	-			1.968,86	19.373,58	-		-	19.373,58	19.373,58	0,00%	100,00%
8.1.2	S.Comp.	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	15,15	21,36	18,39	773,00	773,00		773,00	R$ 11.712,11	11.712,11	-	11.712,11	14.215,47	14.215,47	-	14.215,47	-			773,00	14.215,47	-		-	14.215,47	14.215,47	0,00%	100,00%
8.1.3	S.Comp.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	8,04	21,36	9,76	1.968,86	1.000,00		1.000,00	R$ 15.826,41	8.038,36	-	8.038,36	19.216,07	9.760,00	-	9.760,00	9.456,07			1.968,86	19.216,07	-		-	19.216,07	19.216,07	0,00%	50,79%
8.1.4	S.Comp.	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	9,15	21,36	11,10	773,00	773,00		773,00	R$ 7.071,89	7.071,89	-	7.071,89	8.580,30	8.580,30	-	8.580,30	-			773,00	8.580,30	-		-	8.580,30	8.580,30	0,00%	100,00%
8.1.5	S.Comp.	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES AF_06/2014	M2	13,49	21,36	16,37	3.834,25	-		-	R$ 51.709,16	-	-	-	62.766,84	-	-	-	62.766,84	131,76			3.966,02	62.766,84	-		2.156,91	64.923,75	64.923,75	0,00%	0,00%
8.1.6	S.Comp.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	M2	1,70	21,36	2,07	3.834,25	-		-	R$ 6.527,50	-	-	-	7.936,92	-	-	-	7.936,92	131,76			3.966,02	7.936,92	-		272,74	8.209,66	8.209,66	0,00%	0,00%
8.2			Madeira						-		-									-										-		
8.2.1	S.Comp.	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	15,48	21,36	18,79	308,07	-		-	R$ 4.770,37	-	-	-	5.788,64	-	-	-	5.788,64	308,07				5.788,64	-		-	5.788,64	5.788,64	0,00%	0,00%
8.3			Concreto Aparente						-		-									-										-		
8.3.1	S.Comp.	88665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	14,18	21,36	17,21	6,00	-		-	R$ 85,08	-	-	-	103,26	-	-	-	103,26	6,00				103,26	-		-	103,26	103,26	0,00%	0,00%
8.4			Metálica		0,00				-		-									-										-		
8.4.1	S.Comp.	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M²	11,98	21,36	14,54	656,00	656,00		656,00	R$ 7.861,19	7.861,19	-	7.861,19	9.538,24	9.538,24	-	9.538,24	-	51,18		707,18	9.538,24	-		744,16	10.282,40	10.282,40	0,00%	92,76%
8.4.2	S.Comp.	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO NA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA	M²	8,91	21,36	10,82	830,26	830,26		830,26	R$ 7.399,09	7.399,09	-	7.399,09	8.983,41	8.983,41	-	8.983,41	-	51,18		881,64	8.983,41	-		553,77	9.537,18	9.537,18	0,00%	94,19%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilson Pereira de Souza
CREA 17657 D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:23:46 -03'00'

ITEM	FONTE ORGÃO	FONTE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I. PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I. BDI	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I. PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I.	QUANT. PREVISTA INICIAL	QUANT. ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	QUANT. NO MÊS AGOSTO 2021	QUANT. ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	VALOR s/ B.D.I. PREVISTO SEM B.D.I	VALOR s/ B.D.I. ACUM. ANTERIOR	VALOR s/ B.D.I. NO MÊS	VALOR s/ B.D.I. ACUM. ATUAL	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL PREVISTO COM BDI	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL ACUM ANTERIOR	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL NO MÊS	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL ACUM ATUAL	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE RETIRAR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE INCLUIRÁ	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE TOTAL	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR INICIAL - Io	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR RETIRAR	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) INCLUIR	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR REPROGRAMAÇÃO	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) TOTAL DO ADITIVO	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	% MEDIDO	% ACUM. ATUAL
									-		-									-											-		
9			BANCADAS						-		-	R$ 8.987,16	-	-	-	10.906,87	10.906,87	-	10.906,87	-					10.906,87	-		3.242,10	14.148,97	14.148,97	-		
9.1			GRANITO						-		-		-	-	-		-	-	-	-										-		
9.1.1	GOI O.C.	271608	BANCADA DE GRANITO (ESPELHO)	M²	188,53	21,36	228,80	36,65	36,65		36,65	R$ 6.917,22	6.917,22	-	6.917,22	8.394,67	8.394,67	-	8.394,67	-	14,17			50,86	8.394,67	-		3.242,10	11.636,77	11.636,77	0,00%	72,14%
9.1.2	GOI O.C	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UND	10,14	21,36	12,42	50,00	50,00		50,00	R$ 511,83	511,83	-	511,83	621,00	621,00	-	621,00	-				50,00	621,00	-		-	621,00	621,00	0,00%	100,00%
9.1.3	GOI O.C	86688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	UND	82,39	21,36	99,99	5,00	5,00		5,00	R$ 411,95	411,95	-	411,95	499,95	499,95	-	499,95	-				5,00	499,95	-		-	499,95	499,95	0,00%	100,00%
9.1.4	S Comp	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	76,42	21,36	92,75	15,00	15,00		15,00	R$ 1.146,35	1.146,35	-	1.146,35	1.391,25	1.391,25	-	1.391,25	-				15,00	1.391,25	-		-	1.391,25	1.391,25	0,00%	100,00%
													-	-	-		-	-	-	-										-		
10			COBERTURA						-		-	R$ 53.260,42	-	-	-	64.637,67	61.365,39	-	61.365,39	3.272,28					64.637,67	-		431,46	65.069,13	65.069,13	-		
10.1			Telha Fibrocimento						-		-		-	-	-		-	-	-	-										-		
10.1.1	S Comp	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019	M2	27,89	21,36	33,85	830,26	830,26		830,26	R$ 23.155,96	23.155,96	-	23.155,96	28.104,30	28.104,30	-	28.104,30	-				830,26	28.104,30	-		-	28.104,30	28.104,30	0,00%	100,00%
10.2			Cumeeira Telha Fibrocimento																	-										-		
10.2.1	S Comp	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,31	21,36	40,42	60,60	60,60		60,60	R$ 2.018,47	2.018,47	-	2.018,47	2.449,45	2.449,45	-	2.449,45	-				60,60	2.449,45	-		-	2.449,45	2.449,45	0,00%	100,00%
10.3			Calha																	-										-		
10.3.1	S Comp	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,01	21,36	109,23	194,60	194,60		194,60	R$ 17.515,16	17.515,16	-	17.515,16	21.256,16	21.256,16	-	21.256,16	-	3,95			198,55	21.256,16	-		431,46	21.687,62	21.687,62	0,00%	98,01%
					0,00				-		-	R$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-										-		
10.4			Rufo																	-										-		
10.4.1	S Comp	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,89	21,36	32,63	160,11	160,11		160,11	R$ 4.305,48	4.305,48	-	4.305,48	5.224,39	5.224,39	-	5.224,39	-				160,11	5.224,39	-		-	5.224,39	5.224,39	0,00%	100,00%
10.5			Laje																	-										-		
10.5.1	S. Comp.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	19,44	21,36	23,59	83,86	83,86		83,86	R$ 1.630,60	1.630,60	-	1.630,60	1.978,26	1.978,26	-	1.978,26	-					1.978,26				1.978,26	1.978,26	0,00%	100,00%
10.5.2	GOI O.C	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	32,64	21,36	39,61	59,40	59,40		59,40	R$ 1.938,93	1.938,93	-	1.938,93	2.352,83	2.352,83	-	2.352,83	-				59,40	2.352,83	-		-	2.352,83	2.352,83	0,00%	100,00%
10.6			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA C/ TELHA DE POLICARBONATO 6MM																	-										-		
10.6.1	Comp	37	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA C/ TELHA DE POLICARBONATO 6MM	M2	121,46	21,36	147,40	22,20	-		-	R$ 2.696,41	-	-	-	3.272,28	-	-	-	3.272,28				22,20	3.272,28	-		-	3.272,28	3.272,28	0,00%	0,00%
																				-										-		
11			ELÉTRICO						-		-	80.891,73	-	-	-	98.143,09	70.667,72	-	70.667,72	27.475,37					98.143,09	- 2.439,08		13.217,66	108.921,67	108.921,67	-		
11.1			Acessórios p/ eletrodutos																	-										-		
11.1.1	S. Comp.	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,65	21,36	9,29	293,00	293,00		293,00	R$ 2.242,47	2.242,47	-	2.242,47	2.721,97	2.721,97	-	2.721,97	-	37,06			330,00	2.721,97	-		343,73	3.065,70	3.065,70	0,00%	88,79%
11.1.2	S Comp	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,29	21,36	6,42	138,00	138,00		138,00	R$ 730,34	730,34	-	730,34	885,96	885,96	-	885,96	-				138,00	885,96	-		-	885,96	885,96	0,00%	100,00%
11.1.3	S Comp	96834	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	25,88	21,36	31,41	5,00	5,00		5,00	R$ 129,42	129,42	-	129,42	157,05	157,05	-	157,05	-				5,00	157,05	-		-	157,05	157,05	0,00%	100,00%
11.1.4	S. Comp.	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,02	21,36	8,52	4,00	4,00		4,00	R$ 28,07	28,07	-	28,07	34,08	34,08	-	34,08	-				4,00	34,08	-		-	34,08	34,08	0,00%	100,00%
11.2			Cabo Unipolar																	-										-		
11.2.1	S Comp	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,78	21,36	2,16	2.300,20	2.300,20		2.300,20	R$ 4.086,15	4.086,15	-	4.086,15	4.968,43	4.968,43	-	4.968,43	-				2.300,20	4.968,43	-		-	4.968,43	4.968,43	0,00%	100,00%
11.2.2	S Comp	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,37	21,36	2,87	5.200,00	5.200,00		5.200,00	R$ 12.316,61	12.316,61	-	12.316,61	14.924,00	14.924,00	-	14.924,00	-	2.760,00			7.960,00	14.924,00	-		7.921,20	22.845,20	22.845,20	0,00%	65,33%
11.2.3	S. Comp.	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,32	21,36	4,03	3.200,00	3.200,00		3.200,00	R$ 10.634,92	10.634,92	-	10.634,92	12.896,00	12.896,00	-	12.896,00	-	300,00			3.500,00	12.896,00	-		1.209,00	14.105,00	14.105,00	0,00%	91,43%
11.2.4	S. Comp.	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,46	21,36	5,42	1.250,00	1.250,00		1.250,00	R$ 5.575,11	5.575,11	-	5.575,11	6.775,00	6.775,00	-	6.775,00	-	150,00			1.400,00	6.775,00	-		813,00	7.588,00	7.588,00	0,00%	89,29%
11.2.5	S. Comp.	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,98	21,36	8,47	250,00	250,00		250,00	R$ 1.744,98	1.744,98	-	1.744,98	2.117,50	2.117,50	-	2.117,50	-	200,00			450,00	2.117,50	-		1.694,00	3.811,50	3.811,50	0,00%	55,56%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilian Pereira de Sousa
CREA 17657 D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:4030 4353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:24:28 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I			QUANT.				VALOR s/ B.D.I				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
11.2.6	S. Comp	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,46	21,36	5,42	250,00	250,00		250,00	R$ 1.115,92	1.115,92	-	1.115,92	1.355,00	1.355,00	-	1.355,00	-			250,00	1.355,00	-		-	1.355,00	1.355,00	0,00%	100,00%
11.2.7	S. Comp	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,61	21,36	12,88	50,00	50,00		50,00	R$ 530,71	530,71	-	530,71	644,00	644,00	-	644,00	-			50,00	644,00	-		-	644,00	644,00	0,00%	100,00%
11.2.8	S. Comp.	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,46	21,36	18,76	200,00	200,00		200,00	R$ 3.092,47	3.092,47	-	3.092,47	3.752,00	3.752,00	-	3.752,00	-			200,00	3.752,00	-		-	3.752,00	3.752,00	0,00%	100,00%
11.3			**Caixa de passagem - embutir**			21,36														-										-		
11.3.1	OGI O.C	70648	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	Un	78,69	21,36	95,49	8,00	4,00		4,00	R$ 629,51	314,75	-	314,75	763,92	381,96	-	381,96	381,96				8,00	763,92	-		-	763,92	763,92	0,00%	50,00%
11.4			**Chave partida direta p/ motor**			21,36														-										-		
11.4.1	S. Comp	83491	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	219,99	21,36	266,97	1,00	-		-	R$ 219,99	-	-	-	266,97	-	-	-	266,97				1,00	266,97	-		-	266,97	266,97	0,00%	0,00%
11.5			**Dispositivo Elétrico - Embutido**																	-										-		
11.5.1	S. Comp	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,55	21,36	16,44	30,00	-		-	R$ 406,56	-	-	-	493,20	-	-	-	493,20				30,00	493,20	-		-	493,20	493,20	0,00%	0,00%
11.5.2	S. Comp	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,41	21,36	25,99	25,00	-		-	R$ 535,34	-	-	-	649,75	-	-	-	649,75				25,00	649,75	-		-	649,75	649,75	0,00%	0,00%
11.5.3	S. Comp	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,90	21,36	33,86	6,00	-		-	R$ 167,38	-	-	-	203,16	-	-	-	203,16				6,00	203,16	-		-	203,16	203,16	0,00%	0,00%
11.5.4	S. Comp	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,28	21,36	35,54	4,00	-		-	R$ 117,13	-	-	-	142,16	-	-	-	142,16				4,00	142,16	-		-	142,16	142,16	0,00%	0,00%
11.5.5	S. Comp	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,22	21,36	19,69	187,00	-		-	R$ 3.034,03	-	-	-	3.682,03	-	-	-	3.682,03	9,00			196,00	3.682,03	-		177,21	3.859,24	3.859,24	0,00%	0,00%
11.5.6	S. Comp.	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,34	21,36	21,04	22,00	-		-	R$ 381,37	-	-	-	462,88	-	-	-	462,88	3,00			25,00	462,88	-		63,12	526,00	526,00	0,00%	0,00%
11.6			**Dispositivo de Proteção**																	-										-		
11.6.1	S. Comp	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,51	21,36	9,12	23,00	23,00		23,00	R$ 172,80	172,80	-	172,80	209,76	209,76	-	209,76	-			23,00	209,76	-		-	209,76	209,76	0,00%	100,00%
11.6.2	S. Comp	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,85	21,36	9,53	14,00	14,00		14,00	R$ 109,95	109,95	-	109,95	133,42	133,42	-	133,42	-			14,00	133,42	-		-	133,42	133,42	0,00%	100,00%
11.6.3	S. Comp.	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,43	21,36	10,25	21,00	21,00		21,00	R$ 177,35	177,35	-	177,35	215,25	215,25	-	215,25	-	9,00		28,00	215,25	-		82,00	297,25	297,25	0,00%	72,41%
11.6.4	S. Comp.	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,21	21,36	11,17	5,00	5,00		5,00	R$ 46,04	46,04	-	46,04	55,85	55,85	-	55,85	-			5,00	55,85	-		-	55,85	55,85	0,00%	100,00%
11.6.5	S. Comp.	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	47,50	21,36	57,65	1,00	1,00		1,00	R$ 47,50	47,50	-	47,50	57,65	57,65	-	57,65	-			1,00	57,65	-		-	57,65	57,65	0,00%	100,00%
11.6.6	S. Comp	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	50,35	21,36	61,10	1,00	1,00		1,00	R$ 50,35	50,35	-	50,35	61,10	61,10	-	61,10	-			1,00	61,10	-		-	61,10	61,10	0,00%	100,00%
11.6.7	S. Comp.	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	52,60	21,36	63,84	1,00	1,00		1,00	R$ 52,60	52,60	-	52,60	63,84	63,84	-	63,84	-			1,00	63,84	-		-	63,84	63,84	0,00%	100,00%
11.6.8	S. Comp	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	56,29	21,36	68,31	5,00	5,00		5,00	R$ 281,45	281,45	-	281,45	341,55	341,55	-	341,55	-			5,00	341,55	-		-	341,55	341,55	0,00%	100,00%
11.6.9	S. Comp	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 480A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	86,56	21,36	105,04	2,00	2,00		2,00	R$ 173,11	173,11	-	173,11	210,08	210,08	-	210,08	-			2,00	210,08	-		-	210,08	210,08	0,00%	100,00%
11.6.10	OGI O.C	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	58,51	21,36	71,01	29,00	29,00		29,00	R$ 1.696,83	1.696,83	-	1.696,83	2.059,29	2.059,29	-	2.059,29	-			29,00	2.059,29	-		-	2.059,29	2.059,29	0,00%	100,00%
11.6.11	OGI O.C.	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 8 A 40KA	Un	43,85	21,36	53,21	8,00	8,00		8,00	R$ 350,79	350,79	-	350,79	425,68	425,68	-	425,68	-			8,00	425,68	-		-	425,68	425,68	0,00%	100,00%
11.7			**Eletroduto**																	-										-		
11.7.1	S. Comp.	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,73	21,36	4,53	100,00	100,00		100,00	R$ 373,05	373,05	-	373,05	453,00	453,00	-	453,00	-			100,00	453,00	-		-	453,00	453,00	0,00%	100,00%
11.7.2	S. Comp	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,20	21,36	5,09	1.200,00	1.200,00		1.200,00	R$ 5.036,19	5.036,19	-	5.036,19	6.108,00	6.108,00	-	6.108,00	-	360,00		1.360,00	6.108,00	-		814,40	6.922,40	6.922,40	0,00%	88,24%
11.7.3	S. Comp	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,43	21,36	6,58	600,00	600,00		600,00	R$ 3.255,31	3.255,31	-	3.255,31	3.948,00	3.948,00	-	3.948,00	-			600,00	3.948,00	-		-	3.948,00	3.948,00	0,00%	100,00%
11.7.4	S. Comp	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,30	21,36	12,50	60,00	60,00		60,00	R$ 618,20	618,20	-	618,20	750,00	750,00	-	750,00	-			60,00	750,00	-		-	750,00	750,00	0,00%	100,00%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

William Pereira de Sousa
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:25:33 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
11.7.5	S. Comp.	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,14	21,36	20,79	80,00	80,00		80,00	R$ 1.370,81	1.370,81	-	1.370,81	1.663,20	1.663,20	-	1.663,20	-				80,00	1.663,20	-		-	1.663,20	1.663,20	0,00%	100,00%
11.7.6	S. Comp	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,41	21,36	11,42	1,00	1,00		1,00	R$ 9,41	9,41	-	9,41	11,42	11,42	-	11,42	-			1,00	11,42	-		-	11,42	11,42	0,00%	100,00%
11.8			Luminária e acessórios																	-										-		
11.8.1	S. Comp	73953/004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X28W, COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,26	21,36	121,68	10,00	-	-		R$ 1.003,65	-	-	-	1.216,80	-	-	-	1.216,80				10,00	1.216,80	-		-	1.216,80	1.216,80	0,00%	0,00%
11.8.2	S. Comp	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	53,67	21,36	65,13	2,00	-	-		R$ 107,34	-	-	-	130,26	-	-	-	130,26				2,00	130,26	-		-	130,26	130,26	0,00%	0,00%
11.8.3	OGI O.C.	71626	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO AGETOP E FIXAÇÃO	un	255,40	21,36	309,95	8,00	-	-		R$ 2.043,19	-	-	-	2.479,60	-	-	-	2.479,60				8,00	2.479,60	-		-	2.479,60	2.479,60	0,00%	0,00%
11.8.4	S. Comp.	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	26,51	21,36	32,17	353,00	-	-		R$ 9.356,57	-	-	-	11.356,01	-	-	-	11.356,01				353,00	11.356,01	-		-	11.356,01	11.356,01	0,00%	0,00%
11.8.5	S. Comp.	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	71,78	21,36	87,11	69,00	-	-		R$ 4.953,01	-	-	-	6.010,59	-	-	-	6.010,59		76,00			6.010,59	- 2.439,08		-	3.571,51	3.571,51	0,00%	0,00%
11.9			Materiais p/ entrada serviço																	-										-		
11.9.1	OGI O.C.	70920	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM	Un	18,44	21,36	22,38	4,00	4,00		4,00	R$ 73,75	73,75	-	73,75	89,52	89,52	-	89,52	-				4,00	89,52	-		-	89,52	89,52	0,00%	100,00%
11.9.2	OGI O.C.	71380	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	25,91	21,36	31,44	1,00	1,00		1,00	R$ 25,91	25,91	-	25,91	31,44	31,44	-	31,44	-				1,00	31,44	-		-	31,44	31,44	0,00%	100,00%
11.9.3	OGI O.C.	71476	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	un	35,88	21,36	43,55	5,00	5,00		5,00	R$ 179,42	179,42	-	179,42	217,75	217,75	-	217,75	-				5,00	217,75	-		-	217,75	217,75	0,00%	100,00%
11.9.4	OGI O.C.	71991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, H=6,6 + 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	383,20	21,36	465,04	1,00	1,00		1,00	R$ 383,20	383,20	-	383,20	465,04	465,04	-	465,04	-			1,00	465,04	-		-	465,04	465,04	0,00%	100,00%
11.9.5	S. Comp	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	20,25	21,36	24,58	1,00	1,00		1,00	R$ 20,25	20,25	-	20,25	24,58	24,58	-	24,58	-				1,00	24,58	-		-	24,58	24,58	0,00%	100,00%
11.10			Quadro de distribuição																	-										-		
11.10.1	S. Comp.	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	199,06	21,36	241,58	3,00	3,00		3,00	R$ 597,19	597,19	-	597,19	724,74	724,74	-	724,74	-			3,00	724,74	-		-	724,74	724,74	0,00%	100,00%
11.10.1	S. Comp.	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	605,33	21,36	734,61	1,00	1,00		1,00	R$ 605,33	605,33	-	605,33	734,61	734,61	-	734,61	-			1,00	734,61	-		-	734,61	734,61	0,00%	100,00%
																				-										-		
12			HIDROSSANITÁRIO						-		-	R$ 49.853,09	-	-	-	60.603,78	55.044,17	-	55.044,17	5.559,61					60.603,78	-		5.641,66	66.245,44	66.245,44		
12.1			Aparelho																	-										-		
12.1.1	OGI O.C	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	21,95	21,36	26,63	4,00				106,52				106,52				106,52				4,00	106,52	-		-	106,52	106,52	0,00%	0,00%
12.2			Metais																	-										-		
12.2.1	S. Comp.	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	86,58	21,36	105,07	1,00	1,00		1,00	R$ 86,58	86,58	-	86,58	105,07	105,07	-	105,07	-				1,00	105,07	-		-	105,07	105,07	0,00%	100,00%
12.2.2	S. Comp.	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,35	21,36	29,55	2,00	2,00		2,00	R$ 48,70	48,70	-	48,70	59,10	59,10	-	59,10	-			2,00	59,10	-		-	59,10	59,10	0,00%	100,00%
12.2.3	FORNECIDO	5	RESMETALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL - V = 10M3 - COL SEC.H = 6M + FUNDAÇÃO + LOGOTIPO	UN	10.478,58	21,36	12.716,56	1,00	1,00		1,00	R$ 10.478,58	10.478,58	-	10.478,58	12.716,56	12.716,56	-	12.716,56	-				1,00	12.716,56	-		-	12.716,56	12.716,56	0,00%	100,00%
12.4			Peças																	-										-		
12.3.1	S. Comp	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,55	21,36	4,30	2,00	2,00		2,00	R$ 7,09	7,09	-	7,09	8,60	8,60	-	8,60	-				2,00	8,60	-		-	8,60	8,60	0,00%	100,00%
12.3.2	S. Comp.	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,37	21,36	8,95	1,00	1,00		1,00	R$ 7,37	7,37	-	7,37	8,95	8,95	-	8,95	-			1,00	8,95	-		-	8,95	8,95	0,00%	100,00%
12.3.3	S. Comp.	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ABEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,61	21,36	14,09	1,00	1,00		1,00	R$ 11,61	11,61	-	11,61	14,09	14,09	-	14,09	-			1,00	14,09	-		-	14,09	14,09	0,00%	100,00%
12.3.4	S. Comp	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,74	21,36	5,75	3,00	3,00		3,00	R$ 14,21	14,21	-	14,21	17,25	17,25	-	17,25	-			3,00	17,25	-		-	17,25	17,25	0,00%	100,00%
12.3.5	S. Comp.	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	7,25	21,36	8,80	2,00	2,00		2,00	R$ 14,51	14,51	-	14,51	17,60	17,60	-	17,60	-			2,00	17,60	-		-	17,60	17,60	0,00%	100,00%
12.3.6	S. Comp	96487	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	3,81	21,36	4,63	2,00	2,00		2,00	R$ 7,62	7,62	-	7,62	9,26	9,26	-	9,26	-			2,00	9,26	-		-	9,26	9,26	0,00%	100,00%
12.3.7	S. Comp	96486	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	3,84	21,36	4,66	1,00	1,00		1,00	R$ 3,84	3,84	-	3,84	4,66	4,66	-	4,66	-				1,00	4,66	-		-	4,66	4,66	0,00%	100,00%

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Wellan Ferreira de Sousa
CREA 17157-D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:26:18 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVICO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR s/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
12.3.8	S. Comp.	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,55	21,36	14,02	122,65	122,65		122,65	R$ 1.417,13	1.417,13	-	1.417,13	1.719,55	1.719,55	-	1.719,55	-			122,65	1.719,55	-		-	1.719,55	1.719,55	0,00%	100,00%
12.3.9	S. Comp.	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,83	21,36	19,20	23,59	23,59		23,59	R$ 373,31	373,31	-	373,31	452,93	452,93	-	452,93	-			23,59	452,93	-		-	452,93	452,93	0,00%	100,00%
12.3.10	S. Comp.	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,69	21,36	8,12	1,00	1,00		1,00	R$ 6,69	6,69	-	6,69	8,12	8,12	-	8,12	-			1,00	8,12	-		-	8,12	8,12	0,00%	100,00%
12.3.11	S. Comp.	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,52	21,36	4,27	3,00	3,00		3,00	R$ 10,55	10,55	-	10,55	12,81	12,81	-	12,81	-			3,00	12,81	-		-	12,81	12,81	0,00%	100,00%
12.4			Aparelhos																	-										-		
12.4.1	S. Comp.	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	260,77	21,36	316,46	1,00	1,00		1,00	R$ 260,77	260,77	-	260,77	316,46	316,46	-	316,46	-			1,00	316,46	-		-	316,46	316,46	0,00%	100,00%
12.4.2	S. Comp.	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	76,37	21,36	92,68	29,00	29,00		29,00	R$ 2.214,78	2.214,78	-	2.214,78	2.687,72	2.687,72	-	2.687,72	-			29,00	2.687,72	-		-	2.687,72	2.687,72	0,00%	100,00%
12.4.3	GOI O.C	271509	BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA ADULTO/CRIANÇA PAREDE(SEM INST H SANIT)	UN	406,00	21,36	492,72	3,00	-		-	R$ 1.218,01	-	-	-	1.478,16	-	-	-	1.478,16				3,00	1.478,16	-		-	1.478,16	1.478,16	0,00%	0,00%
12.4.5	S. Comp.	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	62,61	21,36	75,98	5,00	5,00		5,00	R$ 313,06	313,06	-	313,06	379,90	379,90	-	379,90	-			5,00	379,90	-		-	379,90	379,90	0,00%	100,00%
12.4.6	S. Comp.	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,12	21,36	14,70	2,00	2,00		2,00	R$ 24,23	24,23	-	24,23	29,40	29,40	-	29,40	-			2,00	29,40	-		-	29,40	29,40	0,00%	100,00%
12.4.7	S. Comp.	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	52,64	21,36	63,88	43,00	43,00		43,00	R$ 2.263,59	2.263,59	-	2.263,59	2.746,84	2.746,84	-	2.746,84	-			43,00	2.746,84	-		-	2.746,84	2.746,84	0,00%	100,00%
12.4.8	S. Comp.	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	125,70	21,36	152,55	18,00	18,00		18,00	R$ 2.262,69	2.262,69	-	2.262,69	2.745,90	2.745,90	-	2.745,90	-			18,00	2.745,90	-		-	2.745,90	2.745,90	0,00%	100,00%
12.4.9	S. Comp.	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	311,20	21,36	377,67	1,00	-		-	R$ 311,20	-	-	-	377,67	-	-	-	377,67				1,00	377,67	-		-	377,67	377,67	0,00%	0,00%
12.4.10	S. Comp.	99635	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	128,63	21,36	156,10	19,00	19,00		19,00	R$ 2.443,94	2.443,94	-	2.443,94	2.965,90	2.965,90	-	2.965,90	-			19,00	2.965,90	-		-	2.965,90	2.965,90	0,00%	100,00%
12.4.11	GOI O.C.	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	UN	6,26	21,36	7,60	18,00	18,00		18,00	R$ 112,71	112,71	-	112,71	136,80	136,80	-	136,80	-			18,00	136,80	-		-	136,80	136,80	0,00%	100,00%
12.4.12	GOI O.C	80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR	unid	4,70	21,36	5,70	29,00	29,00		29,00	R$ 136,30	136,30	-	136,30	165,30	165,30	-	165,30	-			29,00	165,30	-		-	165,30	165,30	0,00%	100,00%
12.4.13	S. Comp.	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,13	21,36	7,44	51,00	51,00		51,00	R$ 312,56	312,56	-	312,56	379,44	379,44	-	379,44	-			51,00	379,44	-		-	379,44	379,44	0,00%	100,00%
12.4.15	GOI O.C.	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	66,19	21,36	80,33	18,00	18,00		18,00	R$ 1.191,50	1.191,50	-	1.191,50	1.445,94	1.445,94	-	1.445,94	-			18,00	1.445,94	-		-	1.445,94	1.445,94	0,00%	100,00%
12.4.16	GOI O.C	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	UN	17,59	21,36	21,34	18,00	18,00		18,00	R$ 316,56	316,56	-	316,56	384,12	384,12	-	384,12	-			18,00	384,12	-		-	384,12	384,12	0,00%	100,00%
12.4.17	S. Comp.	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,59	21,36	4,36	36,00	36,00		36,00	R$ 129,24	129,24	-	129,24	156,96	156,96	-	156,96	-			36,00	156,96	-		-	156,96	156,96	0,00%	100,00%
12.4.18	S. Comp.	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,51	21,36	6,69	53,00	53,00		53,00	R$ 292,26	292,26	-	292,26	354,57	354,57	-	354,57	-			53,00	354,57	-		-	354,57	354,57	0,00%	100,00%
12.4.19	S. Comp.	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,11	21,36	25,62	2,00	2,00		2,00	R$ 42,22	42,22	-	42,22	51,24	51,24	-	51,24	-			2,00	51,24	-		-	51,24	51,24	0,00%	100,00%
12.4.20	S. Comp.	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA REERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	132,65	21,36	160,98	1,00	1,00		1,00	R$ 132,65	132,65	-	132,65	160,98	160,98	-	160,98	-			1,00	160,98	-		-	160,98	160,98	0,00%	100,00%
12.4.21	S. Comp.	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,35	21,36	12,56	1,00	1,00		1,00	R$ 10,35	10,35	-	10,35	12,56	12,56	-	12,56	-			1,00	12,56	-		-	12,56	12,56	0,00%	100,00%
12.4.22	S. Comp.	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,91	21,36	9,59	3,00	3,00		3,00	R$ 23,72	23,72	-	23,72	28,77	28,77	-	28,77	-			3,00	28,77	-		-	28,77	28,77	0,00%	100,00%
12.4.23	S. Comp.	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,83	21,36	3,43	18,00	18,00		18,00	R$ 50,89	50,89	-	50,89	61,74	61,74	-	61,74	-			18,00	61,74	-		-	61,74	61,74	0,00%	100,00%
12.4.24	S. Comp.	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,45	21,36	2,97	78,00	78,00		78,00	R$ 191,10	191,10	-	191,10	231,66	231,66	-	231,66	-			78,00	231,66	-		-	231,66	231,66	0,00%	100,00%
12.4.25	S. Comp.	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,03	21,36	8,53	7,00	7,00		7,00	R$ 49,22	49,22	-	49,22	59,71	59,71	-	59,71	-			7,00	59,71	-		-	59,71	59,71	0,00%	100,00%
12.4.26	S. Comp.	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,33	21,36	21,03	2,00	2,00		2,00	R$ 34,66	34,66	-	34,66	42,06	42,06	-	42,06	-			2,00	42,06	-		-	42,06	42,06	0,00%	100,00%
12.4.27	S. Comp.	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	52,63	21,36	63,87	2,00	2,00		2,00	R$ 105,25	105,25	-	105,25	127,74	127,74	-	127,74	-			2,00	127,74	-		-	127,74	127,74	0,00%	100,00%

Regina de Deus
Eng° Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilian Ferreira de Souza
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:27:00 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO. QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
12.4.28	S Comp	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,29	21,36	3,99	15,00	15,00		15,00	R$ 49,30	49,30	-	49,30	59,85	59,85	-	59,85	-			15,00	59,85	-		-	59,85	59,85	0,00%	100,00%
12.4.29	S Comp	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,70	21,36	8,13	13,00	13,00		13,00	R$ 87,10	87,08	-	87,08	105,69	105,69	-	105,69	-			13,00	105,69	-		-	105,69	105,69	0,00%	100,00%
12.4.30	S Comp.	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,31	21,36	12,51	17,00	17,00		17,00	R$ 175,28	175,28	-	175,28	212,67	212,67	-	212,67	-			17,00	212,67	-		-	212,67	212,67	0,00%	100,00%
12.4.31	S Comp	89425	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,88	21,36	13,20	2,00	2,00		2,00	R$ 21,76	21,76	-	21,76	26,40	26,40	-	26,40	-			2,00	26,40	-		-	26,40	26,40	0,00%	100,00%
12.4.32	S Comp	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,52	21,36	4,27	22,00	22,00		22,00	R$ 77,35	77,35	-	77,35	93,94	93,94	-	93,94	-			22,00	93,94	-		-	93,94	93,94	0,00%	100,00%
12.4.33	S Comp	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,35	21,36	2,86	241,55	241,55		241,55	R$ 568,55	568,55	-	568,55	690,83	690,83	-	690,83	-			241,55	690,83	-		-	690,83	690,83	0,00%	100,00%
12.4.34	S Comp	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,02	21,36	9,74	164,66	164,66		164,66	R$ 1.321,16	1.321,16	-	1.321,16	1.603,79	1.603,79	-	1.603,79	-			164,66	1.603,79	-		-	1.603,79	1.603,79	0,00%	100,00%
12.4.35	S Comp	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,96	21,36	32,72	39,80	39,80		39,80	R$ 1.073,20	1.073,20	-	1.073,20	1.302,26	1.302,26	-	1.302,26	-			39,80	1.302,26	-		-	1.302,26	1.302,26	0,00%	100,00%
12.4.36	S Comp	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,57	21,36	6,75	3,00	3,00		3,00	R$ 16,70	16,70	-	16,70	20,25	20,25	-	20,25	-			3,00	20,25	-		-	20,25	20,25	0,00%	100,00%
12.4.37	S Comp	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,47	21,36	9,06	51,00	51,00		51,00	R$ 380,89	380,89	-	380,89	462,06	462,06	-	462,06	-			51,00	462,06	-		-	462,06	462,06	0,00%	100,00%
12.4.38	S Comp	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,97	21,36	12,10	21,00	21,00		21,00	R$ 209,37	209,37	-	209,37	254,10	254,10	-	254,10	-			21,00	254,10	-		-	254,10	254,10	0,00%	100,00%
12.4.39	GOI. O.C.	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	8,99	21,36	10,91	18,00	18,00		18,00	R$ 161,88	161,88	-	161,88	196,38	196,38	-	196,38	-			18,00	196,38	-		-	196,38	196,38	0,00%	100,00%
12.5			Esgoto																	-										-		
12.5.1	S Comp	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	142,54	21,36	172,98	13,00	13,00		13,00	R$ 1.852,98	1.852,98	-	1.852,98	2.248,74	2.248,74	-	2.248,74	-			13,00	2.248,74	-		-	2.248,74	2.248,74	0,00%	100,00%
12.5.2	S Comp.	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	30,87	21,36	37,47	3,00	3,00		3,00	R$ 92,62	92,62	-	92,62	112,41	112,41	-	112,41	-			3,00	112,41	-		-	112,41	112,41	0,00%	100,00%
12.5.3	S Comp	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	35,06	21,36	42,55	33,00	33,00		33,00	R$ 1.157,04	1.157,04	-	1.157,04	1.404,15	1.404,15	-	1.404,15	-			33,00	1.404,15	-		-	1.404,15	1.404,15	0,00%	100,00%
12.5.4	S Comp	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,22	21,36	7,55	52,00	52,00		52,00	R$ 323,70	323,70	-	323,70	392,60	392,60	-	392,60	-			52,00	392,60	-		-	392,60	392,60	0,00%	100,00%
12.5.5	GOI. O.C.	80670	SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL	UN	61,50	21,36	74,64	5,00	5,00		5,00	R$ 307,51	307,51	-	307,51	373,20	373,20	-	373,20	-			5,00	373,20	-		-	373,20	373,20	0,00%	100,00%
12.5.6	S Comp	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,94	21,36	6,00	1,00	1,00		1,00	R$ 4,94	4,94	-	4,94	6,00	6,00	-	6,00	-			1,00	6,00	-		-	6,00	6,00	0,00%	100,00%
12.5.7	S Comp	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,44	21,36	19,95	3,00	3,00		3,00	R$ 49,32	49,32	-	49,32	59,85	59,85	-	59,85	-			3,00	59,85	-		-	59,85	59,85	0,00%	100,00%
12.5.8	S Comp	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,93	21,36	4,77	52,00	52,00		52,00	R$ 204,38	204,38	-	204,38	248,04	248,04	-	248,04	-			52,00	248,04	-		-	248,04	248,04	0,00%	100,00%
12.5.9	S Comp	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,11	21,36	17,12	1,00	1,00		1,00	R$ 14,11	14,11	-	14,11	17,12	17,12	-	17,12	-			1,00	17,12	-		-	17,12	17,12	0,00%	100,00%
12.5.10	GOI. O.C.	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	21,71	21,36	26,35	16,00	16,00		16,00	R$ 347,35	347,35	-	347,35	421,60	421,60	-	421,60	-			16,00	421,60	-		-	421,60	421,60	0,00%	100,00%
12.5.11	GOI. O.C	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	Un	7,75	21,36	9,40	56,00	56,00		56,00	R$ 433,98	433,98	-	433,98	526,40	526,40	-	526,40	-			56,00	526,40	-		-	526,40	526,40	0,00%	100,00%
12.5.12	GOI. O.C.	81731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM	Un	10,71	21,36	13,00	1,00	1,00		1,00	R$ 10,71	10,71	-	10,71	13,00	13,00	-	13,00	-			1,00	13,00	-		-	13,00	13,00	0,00%	100,00%
12.5.13	GOI. O.C.	81737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	Un	31,43	21,36	38,14	12,00	12,00		12,00	R$ 377,14	377,14	-	377,14	457,68	457,68	-	457,68	-	6,00		18,00	457,68	-		228,84	686,52	686,52	0,00%	66,67%
12.5.14	S Comp	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,96	21,36	4,81	55,00	55,00		55,00	R$ 217,80	217,80	-	217,80	264,55	264,55	-	264,55	-	20,00		75,00	264,55	-		96,20	360,75	360,75	0,00%	73,33%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:27:47 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVICO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR s/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
12.5.15	S Comp	89739	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,10	21,36	12,25	1,00	1,00		1,00	R$ 10,10	10,10	-	10,10	12,25	12,25	-	12,25	-			1,00	12,25	-		-	12,25	12,25	0,00%	100,00%
12.5.16	S. Comp.	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,63	21,36	15,32	7,00	7,00		7,00	R$ 88,39	88,39	-	88,39	107,24	107,24	-	107,24	-	26,00		33,00	107,24	-	398,32		505,56	505,56	0,00%	21,21%
12.5.17	S. Comp.	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,06	21,36	7,36	21,00	21,00		21,00	R$ 127,30	127,30	-	127,30	154,56	154,56	-	154,56	-			21,00	154,56	-		-	154,56	154,56	0,00%	100,00%
12.5.18	S. Comp.	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,14	21,36	6,23	8,00	8,00		8,00	R$ 41,09	41,09	-	41,09	49,84	49,84	-	49,84	-	4,00		12,00	49,84	-	24,92		74,76	74,76	0,00%	66,67%
12.5.19	S. Comp.	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,78	21,36	7,02	4,00	4,00		4,00	R$ 23,12	23,12	-	23,12	28,08	28,08	-	28,08	-			4,00	28,08	-		-	28,08	28,08	0,00%	100,00%
12.5.20	S. Comp.	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,70	21,36	11,77	2,00	2,00		2,00	R$ 19,39	19,39	-	19,39	23,54	23,54	-	23,54	-			2,00	23,54	-		-	23,54	23,54	0,00%	100,00%
12.5.21	OGI O C	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	7,03	21,36	8,53	57,00	57,00		57,00	R$ 400,81	400,81	-	400,81	486,21	486,21	-	486,21	-				57,00	486,21	-		-	486,21	486,21	0,00%	100,00%
12.5.22	S. Comp.	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,97	21,36	13,31	3,00	3,00		3,00	R$ 32,91	32,91	-	32,91	39,93	39,93	-	39,93	-	8,00		11,00	39,93	-	106,48		146,41	146,41	0,00%	27,27%
12.5.23	S. Comp.	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,19	21,36	28,14	3,00	3,00		3,00	R$ 69,57	69,57	-	69,57	84,42	84,42	-	84,42	-			3,00	84,42	-		-	84,42	84,42	0,00%	100,00%
12.5.24	OGI O C	81973	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,65	21,36	22,64	18,00	18,00		18,00	R$ 335,75	335,75	-	335,75	407,52	407,52	-	407,52	-				18,00	407,52	-		-	407,52	407,52	0,00%	100,00%
12.5.25	OGI O C	82301	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 40 MM	UN	7,03	21,36	8,53	211,28	200,00		200,00	R$ 1 406,34	1 406,34	-	1 406,34	1 702,22	1 706,00	-	1 706,00	96,22				211,28	1 802,22	-		-	1 802,22	1 802,22	0,00%	94,66%
12.5.126	S. Comp.	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	5,84	21,36	7,09	151,67	151,67		151,67	R$ 885,76	885,76	-	885,76	1 075,34	1 075,34	-	1 075,34	-				151,67	1 075,34	-		-	1 075,34	1 075,34	0,00%	100,00%
12.5.27	S. Comp.	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	9,72	21,36	11,79	27,05	27,05		27,05	R$ 263,28	263,28	-	263,28	319,39	319,39	-	319,39	-				27,05	319,39	-		-	319,39	319,39	0,00%	100,00%
12.5.28	S. Comp.	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,19	21,36	14,79	493,11	300,00		300,00	R$ 3 657,23	3 657,23	-	3 657,23	7 203,10	4 437,00	-	4 437,00	2 856,10	206,00		703,11	7 203,10	-	3 105,90		10 309,00	10 309,00	0,00%	62,67%
12.5.29	S. Comp.	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,30	21,36	12,50	119,24	70,00		70,00	R$ 721,23	721,23	-	721,23	1 450,50	875,00	-	875,00	615,50			119,24	1 450,50	-		-	1 450,50	1 450,50	0,00%	58,71%
12.5.30	OGI O C	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	9,70	21,36	11,78	30,00	30,00		30,00	R$ 291,11	291,11	-	291,11	353,40	353,40	-	353,40	-				30,00	353,40	-		-	353,40	353,40	0,00%	100,00%
12.5.31	OGI O C	82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	Un	17,20	21,36	20,88	3,00	3,00		3,00	R$ 51,61	51,61	-	51,61	62,64	62,64	-	62,64	-				3,00	62,64	-		-	62,64	62,64	0,00%	100,00%
12.5.32	OGI O.C.	82235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	Un	19,63	21,36	23,82	1,00	1,00		1,00	R$ 19,63	19,63	-	19,63	23,82	23,82	-	23,82	-				1,00	23,82	-		-	23,82	23,82	0,00%	100,00%
12.5.33	OGI O C	82231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM	Un	14,41	21,36	17,49	2,00	2,00		2,00	R$ 28,82	28,82	-	28,82	34,98	34,98	-	34,98	-				2,00	34,98	-		-	34,98	34,98	0,00%	100,00%
12.5.34	OGI O C	81404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	9,61	21,36	11,66	2,00	2,00		2,00	R$ 19,22	19,22	-	19,22	23,32	23,32	-	23,32	-				2,00	23,32	-		-	23,32	23,32	0,00%	100,00%
12.5.35	S. Comp.	95605	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	30,93	21,36	37,54	2,00	2,00		2,00	R$ 61,86	61,86	-	61,86	75,08	75,08	-	75,08	-	8,00		10,00	75,08	-	300,32		375,40	375,40	0,00%	20,00%
12.5.36	S. Comp	94477	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,03	21,36	14,60	2,00	2,00		2,00	R$ 24,06	24,06	-	24,06	29,20	29,20	-	29,20	-	15,00		17,00	29,20	-	219,00		248,20	248,20	0,00%	11,76%
12.5.37	S. Comp	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	16,47	21,36	19,99	2,00	2,00		2,00	R$ 32,94	32,94	-	32,94	39,98	39,98	-	39,98	-	16,00		18,00	39,98	-	319,84		359,82	359,82	0,00%	11,11%
12.5.38	S. Comp.	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,06	21,36	7,36	19,00	15,00		15,00	R$ 110,40	90,93	-	90,93	139,84	110,40	-	110,40	29,44	12,00		31,00	139,84	-	88,32		228,16	228,16	0,00%	48,39%
12.5.39	S. Comp.	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,85	21,36	8,31	39,00	39,00		39,00	R$ 267,02	267,02	-	267,02	324,09	324,09	-	324,09	-			39,00	324,09	-		-	324,09	324,09	0,00%	100,00%
12.6			DRENO AR CONDICIONDO						-		-	R$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-									-			
12.6.1	S. Comp.	89466	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Un	2,73	21,36	3,31	72,00	72,00		72,00	R$ 196,65	196,65	-	196,65	238,32	238,32	-	238,32	-	14,00		86,00	238,32	-	46,34		284,66	284,66	0,00%	83,72%
12.6.2	S. Comp.	89467	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Un	3,11	21,36	3,77	72,00	72,00		72,00	R$ 223,83	223,83	-	223,83	271,44	271,44	-	271,44	-	16,00		82,00	271,44	-	37,70		309,14	309,14	0,00%	87,80%

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Willian Pereira de Sousa
CREA 17637-D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:28:45 -03'00'

10 de 10

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
12.6.3	S. Comp	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Un	4,30	21,36	5,22	48,00	48,00		48,00	R$ 206,42	206,42	-	206,42	250,56	250,56	-	250,56	-	5,00			57,00	250,56	-		46,98	297,54	297,54	0,00%	84,21%
12.6.4	S. Comp	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	6,87	21,36	8,34	120,00	120,00		120,00	R$ 824,27	824,27	-	824,27	1.000,80	1.000,80	-	1.000,80	-	75,00			195,00	1.000,80	-		625,50	1.626,30	1.626,30	0,00%	61,54%
																				-										-		
13			ESTRUTURAL						-		-	R$ 0,00	-	-	-	296.123,64	296.123,64	-	296.123,64	-					296.123,64	-		49.579,25	345.702,89	345.702,89		
13.1			Blocos																	-										-		
13.1.1	S. Comp.	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,70	21,36	10,55	124,00	124,00		124,00	R$ 1.078,44	1.078,44	-	1.078,44	1.308,20	1.308,20	-	1.308,20	-	1,62			125,62	1.308,20	-		17,09	1.325,29	1.325,29	0,00%	58,71%
13.1.2	S. Comp	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	7,42	21,36	9,00	289,00	289,00		289,00	R$ 2.143,40	2.143,40	-	2.143,40	2.601,00	2.601,00	-	2.601,00	-				289,00	2.601,00	-		-	2.601,00	2.601,00	0,00%	100,00%
13.1.3	S. Comp	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	7,00	21,36	8,50	27,00	27,00		27,00	R$ 189,06	189,06	-	189,06	229,50	229,50	-	229,50	-				27,00	229,50	-		-	229,50	229,50	0,00%	100,00%
13.1.4	S. Comp	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	5,68	21,36	6,90	58,00	58,00		58,00	R$ 329,71	329,71	-	329,71	400,20	400,20	-	400,20	-				58,00	400,20	-		-	400,20	400,20	0,00%	100,00%
13.1.5	GOI. O.C	51031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C)	m3	228,72	21,36	277,56	13,79	13,79		13,79	R$ 3.153,99	3.153,99	-	3.153,99	3.827,55	3.827,55	-	3.827,55	-	0,16			13,95	3.827,55	-		44,96	3.872,51	3.872,51	0,00%	58,84%
13.1.6	GOI. O.C.	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C	m3	25,23	21,36	30,62	13,79	13,79		13,79	R$ 347,96	347,96	-	347,96	422,25	422,25	-	422,25	-	0,16			13,95	422,25	-		4,96	427,21	427,21	0,00%	58,84%
13.1.7	S. Comp	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	m3	78,98	21,36	95,85	13,79	13,79		13,79	R$ 1.089,20	1.089,20	-	1.089,20	1.321,77	1.321,77	-	1.321,77	-	0,75			14,54	1.321,77	-		71,89	1.393,66	1.393,66	0,00%	54,84%
13.2			ESTACAS																	-										-		
13.2.1	S. Comp.	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 5.0 MM. AF_11/2016	KG	8,26	21,36	10,02	97,00	97,00		97,00	R$ 801,26	801,26	-	801,26	971,94	971,94	-	971,94	-				97,00	971,94	-		-	971,94	971,94	0,00%	100,00%
13.2.2	S. Comp	95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 8.0 MM. AF_11/2016	KG	6,14	21,36	7,46	250,00	250,00		250,00	R$ 1.535,87	1.535,87	-	1.535,87	1.865,00	1.865,00	-	1.865,00	-				250,00	1.865,00	-		-	1.865,00	1.865,00	0,00%	100,00%
13.2.3	GOI. O.C	51031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C)	m3	228,72	21,36	277,56	19,72	19,72		19,72	R$ 4.510,28	4.510,28	-	4.510,28	5.473,48	5.473,48	-	5.473,48	-				19,72	5.473,48	-		-	5.473,48	5.473,48	0,00%	100,00%
13.2.4	GOI. O.C	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C	m3	25,23	21,36	30,62	19,72	19,72		19,72	R$ 497,59	497,59	-	497,59	603,83	603,83	-	603,83	-				19,72	603,83	-		-	603,83	603,83	0,00%	100,00%
13.2.5	S. Comp	96522	ESCAVACAO MANUAL	m3	78,98	21,36	95,85	19,72	19,72		19,72	R$ 1.557,58	1.557,58	-	1.557,58	1.890,16	1.890,16	-	1.890,16	-				19,72	1.890,16	-		-	1.890,16	1.890,16	0,00%	100,00%
13.3			VIGAS BALDRAME																	-										-		
13.3.1	S. Comp	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	7,42	21,36	9,00	7,00	7,00		7,00	R$ 51,92	51,92	-	51,92	63,00	63,00	-	63,00	-				7,00	63,00	-		-	63,00	63,00	0,00%	100,00%
13.3.2	S. Comp.	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,00	21,36	8,50	541,00	541,00		541,00	R$ 3.787,00	3.787,00	-	3.787,00	4.598,50	4.598,50	-	4.598,50	-				541,00	4.598,50	-		-	4.598,50	4.598,50	0,00%	100,00%
13.3.3	S. Comp	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	5,68	21,36	6,90	32,00	32,00		32,00	R$ 181,91	181,91	-	181,91	220,80	220,80	-	220,80	-				32,00	220,80	-		-	220,80	220,80	0,00%	100,00%
13.3.4	S. Comp	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	8,70	21,36	10,55	29,00	29,00		29,00	R$ 252,22	252,22	-	252,22	305,95	305,95	-	305,95	-				29,00	305,95	-		-	305,95	305,95	0,00%	100,00%
13.3.5	S. Comp	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,71	21,36	39,69	27,82	27,82		27,82	R$ 909,99	909,99	-	909,99	1.104,18	1.104,18	-	1.104,18	-				27,82	1.104,18	-		-	1.104,18	1.104,18	0,00%	100,00%
13.3.6	S. Comp	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	235,96	21,36	286,16	3,88	3,88		3,88	R$ 915,53	915,53	-	915,53	1.111,08	1.111,08	-	1.111,08	-				3,88	1.111,08	-		-	1.111,08	1.111,08	0,00%	100,00%
13.3.7	S. Comp	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,59	21,36	22,56	3,88	3,88		3,88	R$ 72,14	72,14	-	72,14	87,53	87,53	-	87,53	-				3,88	87,53	-		-	87,53	87,53	0,00%	100,00%
13.4			PILARES		0,00				-		-	R$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-										-		
13.4.1	S. Comp	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,19	21,36	7,51	151,00	151,00		151,00	R$ 934,37	934,37	-	934,37	1.134,01	1.134,01	-	1.134,01	-	157,32			308,32	1.134,01	-		1.181,47	2.315,48	2.315,48	0,00%	48,95%
13.4.2	S. Comp.	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,05	21,36	7,34	4,00	4,00		4,00	R$ 24,19	24,19	-	24,19	29,36	29,36	-	29,36	-	84,48			88,48	29,36	-		620,08	649,44	649,44	0,00%	4,52%
13.4.3	S. Comp	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,94	21,36	5,99	3.456,00	3.456,00		3.456,00	R$ 17.062,29	17.062,29	-	17.062,29	20.701,44	20.701,44	-	20.701,44	-			3.456,00	20.701,44	-		-	20.701,44	20.701,44	0,00%	100,00%
13.4.4	S. Comp	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,41	21,36	5,35	662,00	662,00		662,00	R$ 2.920,40	2.920,40	-	2.920,40	3.541,70	3.541,70	-	3.541,70	-			662,00	3.541,70	-		-	3.541,70	3.541,70	0,00%	100,00%
13.4.5	S. Comp.	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,15	21,36	5,03	145,00	145,00		145,00	R$ 601,03	601,03	-	601,03	729,35	729,35	-	729,35	-			145,00	729,35	-		-	729,35	729,35	0,00%	100,00%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilian Ferreira de Souza
CREA 17057-D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:29:29 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITÁRIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITÁRIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
13.4.6	S. Comp.	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,82	21,36	4,64	26,00	26,00		26,00	R$ 99,36	99,36	-	99,36	120,64	120,64	-	120,64	-			26,00	120,64	-		-	120,64	120,64	0,00%	100,00%
13.4.7	S. Comp.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,08	21,36	8,60	931,00	931,00		931,00	R$ 6.594,77	6.594,77	-	6.594,77	8.006,60	8.006,60	-	8.006,60	-			931,00	8.006,60	-		-	8.006,60	8.006,60	0,00%	100,00%
13.4.8	S. Comp.	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	100,61	21,36	122,09	407,56	407,56		407,56	R$ 41.002,72	41.002,72	-	41.002,72	49.759,00	49.759,00	-	49.759,00	-	19,20		426,76	49.759,00	-		2.344,13	52.103,13	52.103,13	0,00%	95,50%
13.4.9	S. Comp.	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	47,99	21,36	58,24	407,56	407,56		407,56	R$ 19.560,16	19.560,16	-	19.560,16	23.736,29	23.736,29	-	23.736,29	-	19,20			426,76	23.736,29	-		1.118,21	24.854,50	24.854,50	0,00%	95,50%
13.4.10	S. Comp.	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	342,10	21,36	415,17	21,33	21,33		21,33	R$ 7.297,08	7.297,08	-	7.297,08	8.855,58	8.855,58	-	8.855,58	-	5,76		27,69	8.855,58	-		2.391,38	11.246,96	11.246,96	0,00%	78,74%
13.5			VIGAS																	-											-	
13.5.1	S. Comp.	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,19	21,36	7,51	262,00	262,00		262,00	R$ 1.621,23	1.621,23	-	1.621,23	1.967,62	1.967,62	-	1.967,62	-	47,36		309,36	1.967,62	-		355,67	2.323,29	2.323,29	0,00%	84,69%

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:30:08 -03'00'

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
13.5.2	S Comp	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	6,05	21,36	7,34	619,00	619,00		619,00	R$ 3.743,26	3.743,26	-	3.743,26	4.543,46	4.543,46	-	4.543,46	-			619,00	4.543,46	-		-	4.543,46	4.543,46	0,00%	100,00%
13.5.3	S Comp	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4,94	21,36	5,99	678,00	678,00		678,00	R$ 3.347,29	3.347,29	-	3.347,29	4.061,22	4.061,22	-	4.061,22	-			678,00	4.061,22	-		-	4.061,22	4.061,22	0,00%	100,00%
13.5.4	S. Comp.	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4,41	21,36	5,35	149,00	149,00		149,00	R$ 657,31	657,31	-	657,31	797,15	797,15	-	797,15	-			149,00	797,15	-		-	797,15	797,15	0,00%	100,00%
13.5.5	S Comp	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4,15	21,36	5,03	233,00	233,00		233,00	R$ 965,79	965,79	-	965,79	1.171,99	1.171,99	-	1.171,99	-			233,00	1.171,99	-		-	1.171,99	1.171,99	0,00%	100,00%
13.5.6	S. Comp.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,08	21,36	8,60	713,00	713,00		713,00	R$ 5.050,56	5.050,56	-	5.050,56	6.131,80	6.131,80	-	6.131,80	-	25,28		738,28	6.131,80	-	217,41		6.349,21	6.349,21	0,00%	96,58%
13.5.7	S. Comp.	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	37,66	21,36	45,70	550,82	550,82		550,82	R$ 20.744,10	20.744,10	-	20.744,10	25.172,47	25.172,47	-	25.172,47	-	20,72			571,54	25.172,47	-		946,90		26.119,37	0,00%	96,37%
13.5.8	S. Comp.	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	57,37	21,36	69,62	550,82	550,82		550,82	R$ 31.600,54	31.600,54	-	31.600,54	38.348,09	38.348,09	-	38.348,09	-	20,72		571,54	38.348,09	-	1.442,53		39.790,62	39.790,62	0,00%	96,37%
13.5.9	S. Comp.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	235,96	21,36	286,36	36,92	36,92		36,92	R$ 8.711,72	8.711,72	-	8.711,72	10.572,41	10.572,41	-	10.572,41	-	0,96		37,82	10.572,41	-	257,72		10.830,13	10.830,13	0,00%	97,62%
13.5.10	S Comp	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,59	21,36	22,56	37,83	37,83		37,83	R$ 703,39	703,39	-	703,39	853,44	853,44	-	853,44	-	0,96			38,73	853,44	-		20,30		873,74	0,00%	97,68%
13.6			LAJES		0,00	21,36														-										-	-	
13.6.1	S Comp	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM. INTER-EIXO 36CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	50,10	21,36	60,80	787,05	787,05		787,05	R$ 39.433,43	39.433,43	-	39.433,43	47.852,64	47.852,64	-	47.852,64	-			787,05	47.852,64	-		-	47.852,64	47.852,64	0,00%	100,00%
13.6.2	S. Comp.	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	65,28	21,36	79,22	60,96	60,96		60,96	R$ 3.979,26	3.979,26	-	3.979,26	4.829,25	4.829,25	-	4.829,25	-			60,96	4.829,25	-		-	4.829,25	4.829,25	0,00%	100,00%
13.6.3	S Comp	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	235,96	21,36	286,36	7,32	7,32		7,32	R$ 1.727,24	1.727,24	-	1.727,24	2.096,16	2.096,16	-	2.096,16	-	66,46		73,72	2.096,16	-	19.014,90		21.110,06	21.110,06	0,00%	9,93%
13.6.4	S. Comp.	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	18,59	21,36	22,56	7,32	7,32		7,32	R$ 136,10	136,10	-	136,10	165,14	165,14	-	165,14	-	66,46		73,72	165,14	-	1.497,98		1.663,12	1.663,12	0,00%	9,93%
13.7			ESCADA / RAMPA			21,36														-										-		
13.7.1	S. Comp.	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_01/2017	KG	7,66	21,36	9,30	36,00	36,00		36,00	R$ 275,79	275,79	-	275,79	334,80	334,80	-	334,80	-			36,00	334,80	-		-	334,80	334,80	0,00%	100,00%
13.7.2	S. Comp.	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2017	KG	4,43	21,36	5,38	40,00	40,00		40,00	R$ 177,35	177,35	-	177,35	215,20	215,20	-	215,20	-			40,00	215,20	-		-	215,20	215,20	0,00%	100,00%
13.7.3	S Comp	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,24	21,36	7,57	263,00	263,00		263,00	R$ 1.641,05	1.641,05	-	1.641,05	1.990,91	1.990,91	-	1.990,91	-			263,00	1.990,91	-		-	1.990,91	1.990,91	0,00%	100,00%
13.7.4	S. Comp.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	235,96	21,36	286,36													-	19,78		19,78		-	5.664,22		5.664,22	5.664,22	0,00%	0,00%
13.7.5	S Comp	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	18,59	21,36	22,56													-	19,78		19,78	-	-	446,25		446,25	446,25	0,00%	0,00%
13.7.6	S Comp	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	57,37	21,36	69,62													-	122,55		122,55	-	-	8.532,45		8.532,45	8.532,45	0,00%	0,00%
13.7.7	S Comp	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO AF_12/2015	M2	100,61	21,36	122,09													-	27,76		27,76	-	-	3.389,35		3.389,35	3.389,35	0,00%	0,00%
																				-										-		
14			DIVERSOS						-		-	R$ 130.247,25	-	-	-	158.057,58	98.739,97	-	98.739,97	59.317,61					158.057,58	- 27.460,59		19.262,83	149.859,82	149.859,82		
14.1			BANCOS						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.1.1	GOI O C	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015	UNI	134,36	21,36	163,06	4,00	-		-	R$ 552,46	-	-	-	652,24	-	-	-	652,24					652,24	-		-	652,24	652,24	0,00%	0,00%
14.2			EQUIPAMENTOS METÁLICOS																	-										-		
14.2.1	GOI O C.	180313	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACAD+BIOM ARMADA - OF-2	M²	78,39	21,36	95,14	263,00	-		-	R$ 20.637,24	-	-	-	25.021,82	-	-	-	25.021,82				263,00	25.021,82	- 25.021,82		-		-	0,00%	0,00%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilian Pereira de Sousa
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:30:47 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
14.2.2	S. Comp.	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	271,23	21,36	329,16	119,28	119,28		119,28	R$ 32.352,53	32.352,53	-	32.352,53	R$ 39.262,20	39.262,20	-	39.262,20	-	35,96			154,84	39.262,20	-		11.704,93	50.967,13	50.967,13	0,00%	77,03%
14.2.3	S. Comp.	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	46,04	21,36	55,87	136,43	136,43		136,43	R$ 6.281,13	6.281,13	-	6.281,13	7.622,34	7.622,34	-	7.622,34	-				136,43	7.622,34	-		-	7.622,34	7.622,34	0,00%	100,00%
14.3			INCENDIOS						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.3.1	S. Comp	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI	123,74	21,36	150,17	5,00	-		-	R$ 618,72	-	-	-	750,85	-	-	-	750,85				5,00	750,85	-		-	750,85	750,85	0,00%	0,00%
14.3.2	S. Comp	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNI	109,87	21,36	133,33	1,00	-		-	R$ 109,87	-	-	-	133,33	-	-	-	133,33				1,00	133,33	-		-	133,33	133,33	0,00%	0,00%
14.3.3	S. Comp.	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI	340,93	21,36	413,74	1,00	-		-	R$ 340,93	-	-	-	413,74	-	-	-	413,74				1,00	413,74	-		-	413,74	413,74	0,00%	0,00%
14.4			Meio Fio						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.4.1	S. Comp	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	16,46	21,36	19,98	64,50	64,50		64,50	R$ 1.061,77	1.061,77	-	1.061,77	1.288,71	1.288,71	-	1.288,71	-	94,85			159,35	1.288,71	-		1.895,10	3.183,81	3.183,81	0,00%	40,40%
14.5			Vala de Captação de Agua Pluvial						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.5.1	S. Comp	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 4M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,53	21,36	34,62	42,14	42,14		42,14	R$ 1.202,11	1.202,11	-	1.202,11	1.458,89	1.458,89	-	1.458,89	-			42,14	1.458,89	-		-	1.458,89	1.458,89	0,00%	100,00%
14.5.2	S. Comp	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,75	21,36	37,31	67,42	67,42		67,42	R$ 2.072,97	2.072,97	-	2.072,97	2.515,44	2.515,44	-	2.515,44	-			67,42	2.515,44	-		-	2.515,44	2.515,44	0,00%	100,00%
14.5.3	S. Comp	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,46	21,36	177,74	84,60	50,00		50,00	R$ 12.390,46	7.322,98	-	7.322,98	15.036,80	8.887,00	-	8.887,00	6.149,80				84,60	15.036,80	-		-	15.036,80	15.036,80	0,00%	59,10%
14.5.4	S. Comp	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	127,35	21,36	154,55	0,76	0,76		0,76	R$ 96,78	96,78	-	96,78	117,46	117,46	-	117,46	-			0,76	117,46	-		-	117,46	117,46	0,00%	100,00%
14.5.5	S. Comp.	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	41,92	21,36	50,88	21,07	21,07		21,07	R$ 883,34	883,34	-	883,34	1.072,04	1.072,04	-	1.072,04	-				21,07	1.072,04	-		-	1.072,04	1.072,04	0,00%	100,00%
14.6			REDE DE AR - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.6.1	COMPOSIÇÃO	10	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2	M	19,25	21,36	23,36	25,00	-		-	R$ 481,30	-	-	-	584,00	-	-	-	584,00		-	25,00	-	584,00	-		-	-	-	0,00%	0,00%
14.6.2	COMPOSIÇÃO	11	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8	M	16,48	21,36	20,00	16,00	-		-	R$ 263,62	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00		-	16,00	-	320,00	-		-	-	-	0,00%	0,00%
14.6.3	COMPOSIÇÃO	12	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4	M	14,07	21,36	17,08	15,00	-		-	R$ 211,04	-	-	-	256,20	-	-	-	256,20		-	15,00	-	256,20	-		-	-	-	0,00%	0,00%
14.6.4	COMPOSIÇÃO	13	TÊ DE COBRE DIAMETRO 1/2	unid	37,59	21,36	45,61	2,00	-		-	R$ 75,17	-	-	-	91,22	-	-	-	91,22				2,00	91,22	-		-	91,22	91,22	0,00%	0,00%
14.6.5	COMPOSIÇÃO	14	COTOVELO DE COBRE DIAMETRO 1/2	unid	30,13	21,36	36,56	4,00	-		-	R$ 120,50	-	-	-	146,24	-	-	-	146,24				4,00	146,24	-		-	146,24	146,24	0,00%	0,00%
14.6.6	COMPOSIÇÃO	15	NIPLE REDUTOR EM LATÃO MACHO 1/2 X 1/4	unid	13,26	21,36	16,10	3,00	-		-	R$ 39,78	-	-	-	48,30	-	-	-	48,30				3,00	48,30	-		-	48,30	48,30	0,00%	0,00%
14.6.7	COMPOSIÇÃO	16	NIPLE DE METAL 1/2 X 1/2	unid	14,46	21,36	17,54	2,00	-		-	R$ 28,93	-	-	-	35,08	-	-	-	35,08				2,00	35,08	-		-	35,08	35,08	0,00%	0,00%
14.6.8	COMPOSIÇÃO	17	Engição de rosca latão femea 1/4 x 1/4	unid	9,27	21,36	11,25	8,00	-		-	R$ 74,14	-	-	-	90,00	-	-	-	90,00				8,00	90,00	-		-	90,00	90,00	0,00%	0,00%
14.6.9	COMPOSIÇÃO	18	Engição de Rosca macho 1/2 x 1/2	unid	12,51	21,36	15,18	2,00	-		-	R$ 25,02	-	-	-	30,36	-	-	-	30,36				2,00	30,36	-		-	30,36	30,36	0,00%	0,00%
14.6.10	COMPOSIÇÃO	19	Registro de esfera 1/4	unid	37,49	21,36	45,50	2,00	-		-	R$ 74,98	-	-	-	91,00	-	-	-	91,00				2,00	91,00	-		-	91,00	91,00	0,00%	0,00%
14.6.11	COMPOSIÇÃO	20	Manguiteira de alta pressão	M	18,47	21,36	22,41	20,00	-		-	R$ 369,35	-	-	-	448,20	-	-	-	448,20				20,00	448,20	-		-	448,20	448,20	0,00%	0,00%
14.7			REDE LÓGICA						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.7.1	S. Comp	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	4,56	21,36	5,53	126,00	126,00		126,00	R$ 574,50	574,50	-	574,50	696,78	696,78	-	696,78	-				126,00	696,78	-		-	696,78	696,78	0,00%	100,00%
14.7.2	COMPOSIÇÃO	21	ABRACADEIRA PVC CINZA 01"	Unid.	4,32	21,36	5,24	42,00	-		-	R$ 181,44	-	-	-	220,08	-	-	-	220,08				42,00	220,08	-		-	220,08	220,08	0,00%	0,00%
14.7.3	COMPOSIÇÃO	22	Condulete Top 1", 5 Entradas cor cinza, PVC, Padrão Tigre	Unid.	13,03	21,36	15,81	126,00	-		-	R$ 1.641,42	-	-	-	1.992,06	-	-	-	1.992,06				126,00	1.992,06	-		-	1.992,06	1.992,06	0,00%	0,00%
14.7.4	COMPOSIÇÃO	23	ADAPTADOR CONDULETE PVC 01" CONDTOP	Unid.	5,23	21,36	6,34	252,00	-		-	R$ 1.316,87	-	-	-	1.597,68	-	-	-	1.597,68				252,00	1.597,68	-		-	1.597,68	1.597,68	0,00%	0,00%
14.7.5	COMPOSIÇÃO	24	Tampa cega, condulete Top, 1", PVC pinnus latão	Unid.	5,88	21,36	7,13	30,00	-		-	R$ 176,31	-	-	-	213,90	-	-	-	213,90				30,00	213,90	-		-	213,90	213,90	0,00%	0,00%
14.7.6	COMPOSIÇÃO	25	TAMPA PVC 2 MODULOS RJ45/RJ11 CONDTOP	Unid.	9,60	21,36	11,65	40,00	-		-	R$ 384,01	-	-	-	466,00	-	-	-	466,00				40,00	466,00	-		-	466,00	466,00	0,00%	0,00%
14.7.7	COMPOSIÇÃO	26	TAMPA PVC 1 MODULO RJ45/RJ11 CONDTOP	Unid.	7,59	21,36	9,21	20,00	-		-	R$ 151,74	-	-	-	184,20	-	-	-	184,20				20,00	184,20	-		-	184,20	184,20	0,00%	0,00%
14.7.8	COMPOSIÇÃO	27	Jogo de Parafuso latão (cabeça panela) e Bucha Nylon S6	Unid.	1,74	21,36	2,11	300,00	-		-	R$ 521,83	-	-	-	633,00	-	-	-	633,00				300,00	633,00	-		-	633,00	633,00	0,00%	0,00%
14.7.9	COMPOSIÇÃO	28	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT5E padrão AMP	Unid.	1,72	21,36	2,08	100,00	-		-	R$ 171,72	-	-	-	208,00	-	-	-	208,00				100,00	208,00	-		-	208,00	208,00	0,00%	0,00%
14.7.10	COMPOSIÇÃO	29	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT5E SL110 BG	Unid.	5,90	21,36	7,16	60,00	-		-	R$ 354,00	-	-	-	429,60	-	-	-	429,60				60,00	429,60	-		-	429,60	429,60	0,00%	0,00%
14.7.11	COMPOSIÇÃO	30	CABO CAT5E 04 PARES UTP CMX AZ	Mts	3,99	21,36	4,84	900,00	900,00		900,00	R$ 3.590,62	3.590,62	-	3.590,62	4.356,00	4.356,00	-	4.356,00	-	1.176,00			2.070,00	4.356,00	-		5.662,80	10.018,80	10.018,80	0,00%	43,48%
14.7.12	COMPOSIÇÃO	31	PATCH PAINEL CAT5E 24P SC S/GUIA	Unid.	142,34	21,36	172,75	2,00	-		-	R$ 284,69	-	-	-	345,50	-	-	-	345,50				2,00	345,50	-		-	345,50	345,50	0,00%	0,00%
14.7.13	COMPOSIÇÃO	32	PATCH CORD U UTP MULTILAN CAT 5E T568A AZUL 1,5m (para ser usado nos Racks)	Unid.	16,95	21,36	20,57	70,00	-		-	R$ 1.186,51	-	-	-	1.439,90	-	-	-	1.439,90				70,00	1.439,90	-		-	1.439,90	1.439,90	0,00%	0,00%
14.7.14	COMPOSIÇÃO	33	RACK PAREDE 19" 05U x 470MM BG	Unid.	324,67	21,36	394,01	1,00	-		-	R$ 324,67	-	-	-	394,01	-	-	-	394,01				1,00	394,01	-		-	394,01	394,01	0,00%	0,00%
14.7.15	COMPOSIÇÃO	34	GUIA DE CABOS 19"	Unid.	28,68	21,36	34,81	1,00	-		-	R$ 28,68	-	-	-	34,81	-	-	-	34,81				1,00	34,81	-		-	34,81	34,81	0,00%	0,00%
14.7.16	COMPOSIÇÃO	35	REGUA 08 TOM 2P+T 10A	Unid.	57,93	21,36	70,30	2,00	-		-	R$ 115,85	-	-	-	140,60	-	-	-	140,60				2,00	140,60	-		-	140,60	140,60	0,00%	0,00%
14.7.17	COMPOSIÇÃO	36	Switch Ethernet 24 Portas	Unid.	374,89	21,36	454,96	1,00	-		-	R$ 374,89	-	-	-	454,96	-	-	-	454,96				1,00	454,96	-		-	454,96	454,96	0,00%	0,00%
14.7.18	COMPOSIÇÃO	71150	ELETROCALHA CH A° PRE ZN FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	11,35	21,36	13,78	81,00	81,00		81,00	R$ 919,70	919,70	-	919,70	1.116,18	1.116,18	-	1.116,18	-				81,00	1.116,18	-		-	1.116,18	1.116,18	0,00%	100,00%

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

William Ferreira de Souza
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:31:32 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM ANTERIOR	NO MÊS	ACUM ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
14.7.19	GOI. O.C.	72374	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	12,83	21,36	15,57	5,00	5,00		5,00	R$ 64,14	64,14	-	64,14	77,85	77,85	-	77,85	-				5,00	77,85	-		-	77,85	77,85	0,00%	100,00%
14.7.20	GOI. O.C.	71159	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	17,15	21,36	20,81	4,00	4,00		4,00	R$ 68,60	68,60	-	68,60	83,24	83,24	-	83,24	-				4,00	83,24	-		-	83,24	83,24	0,00%	100,00%
14.7.21	GOI. O.C.	71277	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	UN	4,04	21,36	4,90	30,00	30,00		30,00	R$ 121,24	121,24	-	121,24	147,00	147,00	-	147,00	-				30,00	147,00	-		-	147,00	147,00	0,00%	100,00%
14.7.22	GOI. O.C.	71764	MÃO FRANCESA SIMPLES L/AROURA DE 50 MM	UN	5,92	21,36	7,19	50,00	50,00		50,00	R$ 296,07	296,07	-	296,07	359,50	359,50	-	359,50	-				50,00	359,50	-		-	359,50	359,50	0,00%	100,00%
14.7.23	GOI. O.C.	71862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	UN	0,42	21,36	0,51	120,00	120,00		120,00	R$ 50,63	50,63	-	50,63	61,20	61,20	-	61,20	-				120,00	61,20	-		-	61,20	61,20	0,00%	100,00%
14.7.24	GOI. O.C.	70251	ARRUELA LISA D=1/4"	UN	0,03	21,36	0,04	320,00	320,00		320,00	R$ 9,47	9,47	-	9,47	12,80	12,80	-	12,80	-				320,00	12,80	-		-	12,80	12,80	0,00%	100,00%
14.7.25	GOI. O.C.	71872	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	UN	0,22	21,36	0,27	200,00	200,00		200,00	R$ 44,41	44,41	-	44,41	54,00	54,00	-	54,00	-				200,00	54,00	-		-	54,00	54,00	0,00%	100,00%
14.7.26	GOI. O.C.	71901	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	UN	0,16	21,36	0,20	200,00	200,00		200,00	R$ 32,57	32,57	-	32,57	40,00	40,00	-	40,00	-				200,00	40,00	-		-	40,00	40,00	0,00%	100,00%
14.8			INSTALACOES ESPECIAIS						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.8.1	COMPOSIÇÃO	7	ABRIGO DO COMPRESSOR (A=4,60M2)	UN	7.330,28	21,36	8.895,85	1,00	1,00		1,00	R$ 7.330,28	7.330,28	-	7.330,28	8.895,85	8.895,85	-	8.895,85	-				1,00	8.895,85	-		-	8.895,85	8.895,85	0,00%	100,00%
14.8.2	COMPOSIÇÃO	8	ABRIGO DE LIXO	UN	9.769,64	21,36	11.856,20	1,00	1,00		1,00	R$ 9.769,64	9.769,64	-	9.769,64	11.856,20	11.856,20	-	11.856,20	-				1,00	11.856,20	-		-	11.856,20	11.856,20	0,00%	100,00%
14.8.3	COMPOSIÇÃO	9	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	254,85	21,36	309,28	8,00	8,00		8,00	R$ 2.038,81	2.038,81	-	2.038,81	2.474,24	2.474,24	-	2.474,24	-				8,00	2.474,24	-		-	2.474,24	2.474,24	0,00%	100,00%
14.8.4	COMPOSIÇÃO	6	POÇO de INFILTRAÇÃO de ÁGUAS PLUVIAIS D 1,60 PROF 2,6 M	UN	1.035,79	21,36	1.257,01	5,00	5,00		5,00	R$ 5.178,93	5.178,93	-	5.178,93	6.285,05	6.285,05	-	6.285,05	-				5,00	6.285,05	-		-	6.285,05	6.285,05	0,00%	100,00%
14.9			FINALIZAÇÃO DE OBRA						-		-	R$ 0,00	-	-	-		-	-	-	-										-		
14.9.1	S. Comp	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m2	298,63	21,36	362,41	6,00	-		-	R$ 1.791,86	-	-	-	2.174,46	-	-	-	2.174,46				6,00	2.174,46	-		-	2.174,46	2.174,46	0,00%	0,00%
14.9.2	COMPOSIÇÃO	39	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO	Un	27,02	21,36	32,79	39,00	-		-	R$ 1.053,63	-	-	-	1.278,81	-	-	-	1.278,81				39,00	1.278,81	-		-	1.278,81	1.278,81	0,00%	0,00%
14.9.3	COMPOSIÇÃO	40	DISPENSER PAPEL TOALHA	Un	26,33	21,36	31,95	39,00	-		-	R$ 1.026,80	-	-	-	1.246,05	-	-	-	1.246,05				39,00	1.246,05	-		-	1.246,05	1.246,05	0,00%	0,00%
14.9.4	COMPOSIÇÃO	41	PORTA PAPEL HIGIENICO SANITÁRIO PÚBLICO	Un	37,08	21,36	45,00	9,00	-		-	R$ 333,72	-	-	-	405,00	-	-	-	405,00				9,00	405,00	-		-	405,00	405,00	0,00%	0,00%
14.9.5	COMPOSIÇÃO	42	PORTA PAPEL HIGIENICO SANITÁRIO CONSULTÓRIOS	Un	16,32	21,36	19,81	9,00	-		-	R$ 146,89	-	-	-	178,29	-	-	-	178,29				9,00	178,29	-		-	178,29	178,29	0,00%	0,00%
14.9.6	GOI. O.C.	270807	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40X40)	Un	241,08	21,36	292,57	1,00	-		-	R$ 241,08	-	-	-	292,57	-	-	-	292,57				1,00	292,57	-	292,57	-	-	-	0,00%	0,00%
14.9.7	COMPOSIÇÃO	38	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 250X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,31	21,36	24,65	40,00	-		-	R$ 812,52	-	-	-	986,00	-	-	-	986,00				40,00	986,00	-	986,00	-	-	-	0,00%	0,00%
14.9.8	GOI. O.C.	270501	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	3,45	21,36	1,76	2.200,00	-		-	R$ 7.191,66	-	-	-	3.872,00	-	-	-	3.872,00				2.200,00	3.872,00	-		-	3.872,00	3.872,00	0,00%	0,00%
14.9.9	GOI. O.C.	271852	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	318,18	21,36	386,25	7,00	-		-	R$ 2.227,34	-	-	-	2.703,75	-	-	-	2.703,75				7,00	2.703,75	-		-	2.703,75	2.703,75	0,00%	0,00%
14.9.10	GOI. O.C.	240208	BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO	M	17,83	21,36	21,64	100,00	-		-	R$ 1.783,10	-	-	-	2.164,00	-	-	-	2.164,00				100,00	2.164,00	-		-	2.164,00	2.164,00	0,00%	0,00%
																				-										-		
																				-										-		
																				-										-		
			TOTAL BDI NORMAL c/B.D.I									R$ 1.137.797,95	972.237,56	-	972.237,56	1.516.785,42	1.179.867,89	37.794,44	1.217.662,31	299.123,11					1.516.785,42	- 90.121,89		151.339,16	1.578.002,69	1.578.002,69		
			SERVIÇOS ADITIVADOS																	299.123,11								151.339,16		-		
																														-		
																-				1.516.785,42												
																				1.217.662,31												
																				-												
			BDI REDUZIDO																	-												
15			ESTRUTURA METÁLICA						-		-	R$ 54.917,36	54.917,36	-	54.917,36	64.549,93	64.549,93		64.549,93	-					64.549,93			1.838,39	66.388,32	66.388,32		
15.1	S. Comp.	73978/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	7,97	17,49	9,37	6.889,00	6.889,00		6.889,00	R$ 54.917,36	54.917,36	-	54.917,36	64.549,93	64.549,93	-	64.549,93	-	196,26			7.085,20	64.549,93	-		1.838,39	66.388,32	66.388,32	0,00%	97,23%
																				-										-	-	
16			ARMÁRIOS						-		-	R$ 46.958,87	-	-	-	55.206,56	-	-	-	55.206,56					55.206,56			-	55.206,56	55.206,56		-
16.1	COTAÇÃO		Armáriao em MDF na cor branco, esperura da chapa 1,50cm.	m2	481,12	17,49	565,26	37,50	-		-	R$ 18.043,95	-	-	-	21.197,25	-	-	-	21.197,25				37,50	21.197,25	-		-	21.197,25	21.197,25	0,00%	0,00%
16.2	COTAÇÃO		Prateleira em MDF na cor branco, esperura da chapa 2,00cm.	m2	509,54	17,49	598,65	56,81	-		-	R$ 28.946,57	-	-	-	34.009,31	-	-	-	34.009,31				56,81	34.009,31	-		-	34.009,31	34.009,31	0,00%	0,00%
																				-										-		
17			AR CONDICIOANDO						-		-	R$ 42.595,10	-	-	-	50.044,54	-	-	-	50.044,54					50.044,54	-		1.623,66	51.668,20	51.668,20	-	-
17.1	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 9.000 BTU FORNECIMENTO	UNI	1.100,70	17,49	1.293,20	10,00	-		-	R$ 11.007,10	-	-	-	12.932,00	-	-	-	12.932,00	1,00			11,00	12.932,00	-		1.293,20	14.225,20	14.225,20	0,00%	0,00%
17.2	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 12.000 BTU FORNECIMENTO	UNI	1.307,21	17,49	1.535,83	8,00	-		-	R$ 10.457,69	-	-	-	12.286,64	-	-	-	12.286,64				8,00	12.286,64	-		-	12.286,64	12.286,64	0,00%	0,00%
17.3	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 18.000 BTU FORNECIMENTO	UNI	1.757,23	17,49	2.064,55	3,00	-		-	R$ 5.271,69	-	-	-	6.193,65	-	-	-	6.193,65				3,00	6.193,65	-		-	6.193,65	6.193,65	0,00%	0,00%
17.4	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 24.000 BTU FORNECIMENTO	UNI	2.306,40	17,49	2.709,76	3,00	-		-	R$ 6.919,19	-	-	-	8.129,28	-	-	-	8.129,28	-			3,00	8.129,28	-		-	8.129,28	8.129,28	0,00%	0,00%
17.5	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 9.000 BTU INSTALAÇÃO	UNI	281,27	17,49	330,46	10,00	-		-	R$ 2.812,69	-	-	-	3.304,60	-	-	-	3.304,60	1,00			11,00	3.304,60	-		330,46	3.635,06	3.635,06	0,00%	0,00%
17.6	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 12.000 BTU INSTALAÇÃO	UNI	281,27	17,49	330,46	8,00	-		-	R$ 2.250,15	-	-	-	2.643,68	-	-	-	2.643,68				8,00	2.643,68	-		-	2.643,68	2.643,68	0,00%	0,00%
17.7	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 18.000 BTU INSTALAÇÃO	UNI	442,29	17,49	519,65	3,00	-		-	R$ 1.326,88	-	-	-	1.558,95	-	-	-	1.558,95				3,00	1.558,95	-		-	1.558,95	1.558,95	0,00%	0,00%
17.8	COTAÇÃO		AR CONDICIOANDO 24.000 BTU INSTALAÇÃO	UNI	562,54	17,49	660,92	3,00	-		-	R$ 1.687,61	-	-	-	1.982,76	-	-	-	1.982,76				3,00	1.982,76	-		-	1.982,76	1.982,76	0,00%	0,00%
17.9	COTAÇÃO		EXAUSTOR PARA BANHEIRO VENTOKIT 80	UNI	118,33	17,49	139,05	6,00	-		-	R$ 710,15	-	-	-	834,30	-	-	-	834,30				6,00	834,30	-		-	834,30	834,30	0,00%	0,00%
17.10	S. Comp	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,69	17,49	59,56	3,00	-		-	R$ 152,08	-	-	-	178,68	-	-	-	178,68				3,00	178,68	-		-	178,68	178,68	0,00%	0,00%
			TOTAL BDI REDUZIDO c/B.D.I									R$ 151.501,33	54.917,36	-	54.917,36	169.801,03	64.549,93	-	64.549,93	105.251,10					169.801,03			3.462,05	173.263,08	173.263,08		
																				-										-		
			TOTAL c/B.D.I									1.144.591,33	1.027.154,92	-	1.027.154,92	1.686.586,45	1.244.417,82	37.794,44	1.282.212,24	404.374,21					1.686.586,45	- 90.121,89		154.801,21	1.751.265,77	1.751.265,77		
			SERVIÇOS ADITIVADO																											-		
18			PETITORIL DE GRANITO																								9.848,08		9.848,08	9.848,08		

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilson Pereira de Souza
CREA 17017 D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:32:21 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SFAI B.D.I	ACUM ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUIR	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
19.1	SCOMP.	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M	M	107,12	-10,00%	R$ 96,41	102,15				R$ 10 942,31				9 848,08					102,15		102,15	102,15			9 848,08	9 848,08	9 848,08	9 848,08	-	-
																			-											-		
																			-											-		
19			REVESTIMENTO DE PISO																-								57 742,53		57 742,53	57 742,53		
19.1	GODNFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA	m2	72,55	-10,00%	R$ 65,30	788,73				R$ 57 222,36			-	51 500,13			-		788,73		788,73	788,73			51 500,13	51 500,13	51 500,13	51 500,13	-	-
19.2	GODNFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	12,00	-10,00%	R$ 10,80	578,00				R$ 6 936,00			-	6 242,40			-		578,00		578,00	578,00			6 242,40	6 242,40	6 242,40	6 242,40	-	-
																			-											-		
20			PINTURA																								9 902,01		9 902,01	9 902,01		
20.1	GOI	261550	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA PAREDE, DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 - BRANCO GELO	m2	12,69	-10,00%	R$ 11,42	867,00				R$ 11 002,23				9 902,01					867,00		867,00	867,00			9 902,01	9 902,01	9 902,01	9 902,01	-	-
																														-		
21			ELETROCALHA - ELETRICIDADE																-								34 746,79		34 746,79	34 746,79		
21.1			LOGICA																											-		
21.1.1	COMPOSIÇÃO	43	ELETROCALHA 150X100MM	m	97,75	-10,00%	R$ 87,98	96,00				R$ 9 384,00			-	8 445,60			-		96,00		96,00	96,00			8 445,60	8 445,60	8 445,60	8 445,60	-	-
21.1.2	COMPOSIÇÃO	44	EMENDA DE ELETROCALHA 150X100MM	UN	6,63	-10,00%	R$ 5,97	90,00				R$ 596,70			-	537,03			-		90,00		90,00	90,00			537,03	537,03	537,03	537,03	-	-
21.1.3	COMPOSIÇÃO	45	CURVA PARA ELETROCALHA 150X100MM	UN	28,10	-10,00%	R$ 25,29	4,00				R$ 112,40			-	101,16			-		4,00		4,00	4,00			101,16	101,16	101,16	101,16	-	-
21.1.4	COMPOSIÇÃO	46	TE PARA ELETROCALHA 150X100MM	UN	45,43	-10,00%	R$ 40,89	4,00				R$ 181,72			-	163,55			-		4,00		4,00	4,00			163,55	163,55	163,55	163,55	-	-
21.1.5	GODNFRA	71872	PARAFUSO CABEÇA DE LETILHA 1/4"	UN	0,36	-10,00%	R$ 0,32	1000,00				R$ 360,00			-	324,00			-		1 000,00		1 000,00	1 000,00			324,00	324,00	324,00	324,00	-	-
21.1.6	GODNFRA	70251	ARRUELA 1/4"	UN	0,04	-10,00%	R$ 0,04	1000,00				R$ 40,00			-	36,00			-		1 000,00		1 000,00	1 000,00			36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
21.1.7	GODNFRA	71981	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	0,38	-10,00%	R$ 0,34	1000,00				R$ 380,00			-	342,00			-		1 000,00		1 000,00	1 000,00			342,00	342,00	342,00	342,00	-	-
21.2			REFLETORES E LUMINARIAS																											-		
21.2.1	COMPOSIÇÃO	48	REFLETORES ROB MULTICOLORIDO 16 CORES 4 EFEITOS IP66 BIVOLT COM CONTROLE DE ALÇA DE FIXAÇÃO 100W	UN	202,23	-10,00%	R$ 182,01	9,00				R$ 1 820,07			-	1 638,06			-		9,00		9,00	9,00			1 638,06	1 638,06	1 638,06	1 638,06	-	-
21.2.2	COMPOSIÇÃO	49	REFLETORES ROB MULTICOLORIDO 16 CORES 4 EFEITOS IP66 BIVOLT COM CONTROLE DE ALÇA DE FIXAÇÃO 50W	UN	148,23	-10,00%	R$ 133,41	3,00				R$ 444,68			-	400,22			-		3,00		3,00	3,00			400,22	400,22	400,22	400,22	-	-
21.2.3	COMPOSIÇÃO	51	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 45X45CM, DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	299,82	-10,00%	R$ 269,84	69,00				R$ 20 687,87			-	18 619,08			-		69,00		69,00	69,00			18 619,08	18 619,08	18 619,08	18 619,08	-	-
21.2.4	SCOMP	97605	LUMINÁRIA INTERNA ARANDELA TIPO MEIA-LUA. PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INST UN	UN	74,79	-10,00%	R$ 67,31	8,00				R$ 598,32			-	538,49			-		8,00		8,00	8,00			538,49	538,49	538,49	538,49	-	-
21.2.5	GODNFRA	71670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	UN	105,44	-10,00%	R$ 95,08	20,00				R$ 2 112,80				1 901,52					20,00		20,00	20,00			1 901,52	1 901,52	1 901,52	1 901,52	-	-
																														-		
21.3			ENTRADA TELEFONICA																													
21.3.1	Composição	53	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ALUMINIO, DN 50 MM (2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P"	UN	20,52	-10,00%	R$ 18,46	6,00				R$ 123,10				110,79					6,00		6,00	6,00			110,79	110,79	110,79	110,79	-	-
21.3.2	Composição	54	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,ALUMINIO, DN 75 MM (3"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P"	UN	47,02	-10,00%	R$ 42,31	7,00				R$ 329,11				296,20					7,00		7,00	7,00			296,20	296,20	296,20	296,20	-	-
21.3.3	Composição	52	ELETRODUTO DE ALUMINIO, DN 75 MM (3"), APARENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	m	147,62	-10,00%	R$ 132,85	6,00				R$ 885,70				797,13					6,00		6,00	6,00			797,13	797,13	797,13	797,13	-	-
21.3.4	Composição	56	TAMPA PARA CAIXA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	271,39	-10,00%	R$ 244,25	1,00				R$ 271,39				244,25					1,00		1,00	1,00			244,25	244,25	244,25	244,25	-	-
21.3.5	Composição	57	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA	UN	279,68	-10,00%	R$ 251,71	1,00				R$ 279,68				251,71					1,00		1,00	1,00			251,71	251,71	251,71	251,71	-	-
															-								-							-		
22			ESGOTOS SANITARIO - ESGOTO/PLUVIAL/CONEXOES																								11 422,51		11 422,51	11 422,51		
22.1	Sin comp	85849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	55,38	-10,00%	R$ 49,84	10,00				R$ 553,80				498,42					10,00		10,00	10,00			498,42	498,42	498,42	498,42	-	-
22.2	GODNFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN	21,24	-10,00%	R$ 19,12	52,00				R$ 1 104,48				994,03					52,00		52,00	52,00			994,03	994,03	994,03	994,03	-	-
22.3	GODNFRA	80929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 1/2"	UN	131,88	-10,00%	R$ 118,69	18,00				R$ 2 373,84				2 136,46					18,00		18,00	18,00			2 136,46	2 136,46	2 136,46	2 136,46	-	-
22.4	GODNFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	76,31	-10,00%	R$ 68,68	18,00				R$ 1 373,58				1 236,22					18,00		18,00	18,00			1 236,22	1 236,22	1 236,22	1 236,22	-	-
22.5	GODNFRA	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM 3/4"	UN	73,01	-10,00%	R$ 65,71	3,00				R$ 219,03				197,13					3,00		3,00	3,00			197,13	197,13	197,13	197,13	-	-
22.6	GODNFRA	81828	CAIXA DE AREIA 60X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA	UN	642,45	-10,00%	R$ 578,21	11,00				R$ 7 066,95				6 360,26					11,00		11,00	11,00			6 360,26	6 360,26	6 360,26	6 360,26	-	-
																														-		
23			ESTRUTURAL - PILARES - RECUPERAÇÃO DOS PILARES EXISTENTES																-								4 073,78		4 073,78	4 073,78		
23.1	COMPOSIÇÃO	47	FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15 CM	UN	18,81	-10,00%	R$ 16,93	208,00				R$ 3 912,48			-	3 521,23			-		208,00		208,00	208,00			3 521,23	3 521,23	3 521,23	3 521,23	-	-

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilian Ferreira de Souza
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:33:20 -03'00'

ITEM	FONTE		DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.			QUANT.				VALOR s/ B.D.I.				VALOR c/ B.D.I. - INICIAL					REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE				Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$)						%	%
	ORGÃO	CÓDIGO			PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	BDI	PREÇO UNITARIO c/ B.D.I.	PREVISTA INICIAL	ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	NO MÊS AGOSTO 2021	ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	PREVISTO SEM B.D.I.	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM. ATUAL	PREVISTO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO MÊS	ACUM ATUAL	SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	RETIRAR	INCLUSÃO	TOTAL	VALOR INICIAL - Io	VALOR RETIRAR	INCLUIR	VALOR REPROGRAMAÇÃO	TOTAL DO ADITIVO	TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	MEDIDO	ACUM. ATUAL
23.1	COSDFRA	361605	PORTO PRAMER PI ESTR. METALICA (DIMIAO)	M2	12,65	-10,00%	R$ 14,30	22,54				R$ 282,34				256,63			-		22,54		22,54	22,54			256,63	256,63	256,63	256,63	-	-
23.3	COSDFRA	361653	LIMPEZA DE ESTRUT METAL (SANDAME)	KG	2,99	-10,00%	R$ 3,38	157,32				R$ 328,96				298,92			-		157,32		157,32	157,32			298,92	298,92	298,92	298,92	-	-
																														-		
24			REDE DE AR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO																								4.641,75		4.641,75	4.641,75		
24.1	S.Comp	97341	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO S/SOLDA	M	51,89	-10,00%	R$ 46,70	50,00				R$ 2.594,50				2.335,05			-		50,00		50,00	50,00			2.335,05	2.335,05	2.335,05	2.335,05	-	-
24.2	COTAÇÃO 47		SOLDA DE PRATA 38% - ROLO 1KG (VARETA 1KG CUSTA 61,00)	KG	4 271,67	-10,00%	R$ 3.844,50	0,60				R$ 2.563,00				2.306,70					0,60		0,60	0,60			2.306,70	2.306,70	2.306,70	2.306,70	-	-
																														-		
25			PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NA UNIDADE - SERÃO ENTREGUES INSTALADAS																								15.380,62		15.380,62	15.380,62		
25.1	COTAÇÃO 19		TÓTEM ACM (10CM DE PROFUNDIDADE) IMPRESSÃO UV Dupla face Tam: 50x150cm	U.N	3.263,33	-10,00%	R$ 2.937,00	1,00				R$ 3.263,33				2.937,00					1,00		1,00	1,00			2.937,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	-	-
25.2	COTAÇÃO 20		Placa de ACM IMPRESSÃO UV Tam: 25x35cm	U.N	54,67	-10,00%	R$ 49,20	2,00				R$ 109,34				98,41					2,00		2,00	2,00			98,41	98,41	98,41	98,41	-	-
25.3	COTAÇÃO 22		Placa de ACM IMPRESSÃO UV Tam: 30x30cm	U.N	54,67	-10,00%	R$ 49,20	1,00				R$ 54,67				49,20					1,00		1,00	1,00			49,20	49,20	49,20	49,20	-	-
25.4	COTAÇÃO 23		Placa de Acrílico 4MM IMPRESSÃO UV Placa Bandeira (DUPLA FACE) Tam: 10x15	U.N	74,67	-10,00%	R$ 67,20	28,00				R$ 2.090,76				1.881,68					28,00		28,00	28,00			1.881,68	1.881,68	1.881,68	1.881,68	-	-
25.5	COTAÇÃO 24		Placa de ACM IMPRESSÃO UV Tam: 4,0x0,55m	U.N	1.646,67	-10,00%	R$ 1.482,00	1,00				R$ 1.646,67				1.482,00					1,00		1,00	1,00			1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	-	-
25.6	COTAÇÃO 25		Placa de ACM IMPRESSÃO UV Com suporte Dupla Face Tam: 60x80cm	U.N	663,33	-10,00%	R$ 597,00	2,00				R$ 1.326,66				1.193,99					2,00		2,00	2,00			1.193,99	1.193,99	1.193,99	1.193,99	-	-
25.7	COTAÇÃO 26		Placa de ACRÍLICO 4mm IMPRESSÃO UV Tam: 0,5 x 0,5m	U.N	168,33	-10,00%	R$ 151,50	1,00				R$ 168,33				151,50					1,00		1,00	1,00			151,50	151,50	151,50	151,50	-	-
25.8	COTAÇÃO 27		Placa de ACRÍLICO 4mm IMPRESSÃO UV Tam: 0,5 x 0,5m	U.N	165,00	-10,00%	R$ 148,50	1,00				R$ 165,00				148,50					1,00		1,00	1,00			148,50	148,50	148,50	148,50	-	-
25.9	COTAÇÃO 28		Placa de ACRÍLICO 4mm IMPRESSÃO UV Tam: 0,5 x 0,5m	U.N	165,00	-10,00%	R$ 148,50	1,00				R$ 165,00				148,50					1,00		1,00	1,00			148,50	148,50	148,50	148,50	-	-
25.10	COTAÇÃO 29		Placa de ACRÍLICO 4mm IMPRESSÃO UV Tam: 30 x 15 cm	U.N	56,67	-10,00%	R$ 51,00	48,00				R$ 2.720,16				2.448,14					48,00		48,00	48,00			2.448,14	2.448,14	2.448,14	2.448,14	-	-
25.11	COTAÇÃO 30		Placa de ACM IMPRESSÃO UV Tam: 1x2,44m	U.N	1.893,33	-10,00%	R$ 1.704,00	1,00				R$ 1.893,33				1.704,00					1,00		1,00	1,00			1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	-	-
25.12	COTAÇÃO 31		Placa de ACM IMPRESSÃO UV Tam: 0,7 x 3,5m	U.N	1.826,33	-10,00%	R$ 1.643,70	1,00				R$ 1.826,33				1.643,70					1,00		1,00	1,00			1.643,70	1.643,70	1.643,70	1.643,70	-	-
25.13	COTAÇÃO 32		Placa de AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO UV Tam: 40x60cm	U.N	233,33	-10,00%	R$ 210,00	1,00				R$ 233,33				210,00					1,00		1,00	1,00			210,00	210,00	210,00	210,00	-	-
25.14	COTAÇÃO 33		CARTEIRÓDROMO COM INFORMAÇÕES DA UNIDADE MATERIAL : ACM E 6 DISPLAYS DE ACRÍLICO Tam: 80 X 105 CM	U.N	1.426,67	-10,00%	R$ 1.284,00	1,00				R$ 1.426,67			-	1.284,00					1,00		1,00	1,00			1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	-	-
																					-									-		
26			GRADIL DE FECHAMENTO																								46.358,41		46.358,41	46.358,41		
26.1	Composição	58	PORTAO DE FERRO PT-5 - PORTÃO 3 OBRA 1,60 * 2,10M	M²	369,49	-10,00%	R$ 332,54	3,36				R$ 1.241,49				1.117,34					3,36		3,36	3,36			1.117,34	1.117,34	1.117,34	1.117,34	-	-
26.2	Composição	59	PORTAO DE FERRO PT-8 - PORTÃO DE CORRER	M²	660,55	-10,00%	R$ 594,50	19,11				R$ 12.623,11				11.360,80					19,11		19,11	19,11			11.360,80	11.360,80	11.360,80	11.360,80	-	-
26.3	Composição	60	TRECHO 1 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM , POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 14,95 COM 9 POSTES	UN	5.528,14	-10,00%	R$ 4.975,33	1,00				R$ 5.528,14				4.975,33					1,00		1,00	1,00			4.975,33	4.975,33	4.975,33	4.975,33	-	-
26.4	Composição	62	TRECHO 2 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM , POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 5,8 COM 4 POSTES -	UN	2.307,31	-10,00%	R$ 2.076,58	1,00				R$ 2.307,31				2.076,58					1,00		1,00	1,00			2.076,58	2.076,58	2.076,58	2.076,58	-	-
26.5	Composição	63	TRECHO 3 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM , POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=3, 75 COM 4 POSTES -	UN	1.831,74	-10,00%	R$ 1.648,57	1,00				R$ 1.831,74				1.648,57					1,00		1,00	1,00			1.648,57	1.648,57	1.648,57	1.648,57	-	-
26.6	Composição	64	TRECHO 4 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM , POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 04 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 6,15 COM 4 POSTES - DOIS VÃOS IGUAIS	UN	4.736,01	-10,00%	R$ 4.262,41	1,00				R$ 4.736,01				4.262,41					1,00		1,00	1,00			4.262,41	4.262,41	4.262,41	4.262,41	-	-
26.7	Composição	65	TRECHO 5 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM , POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=1,53 - L= 16,20 COM 8 POSTES -	UN	3.328,28	-10,00%	R$ 2.995,45	1,00				R$ 3.328,28				2.995,45					1,00		1,00	1,00			2.995,45	2.995,45	2.995,45	2.995,45	-	-

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Regina de Deus
Engª Civil
CREA 16124/D-GO

Wilian Ferreira de Souza
CREA 17657/D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:34:03 -03'00'

ITEM	FONTE ORGÃO	FONTE CÓDIGO	DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I. PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I. BDI	PREÇO UNITARIO s/ B.D.I. PREÇO UNITARIO s/ B.D.I.	QUANT. PREV/ITA INICIAL	QUANT. ACUM. ANTERIOR AGOSTO 2021	QUANT. NO MÊS AGOSTO 2021	QUANT. ACUM. ATUAL AGOSTO 2021	VALOR s/ B.D.I. PREV/VITO SEM/F B.D.I.	VALOR s/ B.D.I. ACUM. ANTERIOR	VALOR s/ B.D.I. NO MÊS	VALOR s/ B.D.I. ACUM. ATUAL	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL PREV/DIO COM/BDI	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL ACUM. ANTERIOR	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL NO MÊS	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL ACUM ATUAL	VALOR s/ B.D.I. - INICIAL SALDO CONTRATUAL	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE REPROGRAMAR / REPLICAR / ADITIVAR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE RETIRAR	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE INCLUIRA	REPROGRAMAÇÃO + ADITIVO QUANTIDADE TOTAL	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR INICIAL - Io	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR RETIRAR	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) INCLUIR	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) VALOR REPROGRAMAÇÃO	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) TOTAL DO ADITIVO	Io + REPROGRAMAÇÃO (ADITIVO $$$$) TOTAL GERAL + RESTANTE DO VALOR INICIAL	*% MEDIDO	*% ACUM. ATUAL
26.8	Composição	66	TRECHO 6 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 04 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L= 7,50 COM 4 POSTES	UN	2 640,09	-10,00%	R$ 2.376,08	1,00				R$ 2 640,09				2 376,08					1,00		1,00	1,00			2 376,08	2 376,08	2 376,08	2 376,08	-	-
26.9	Composição	67	TRECHO 7 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=18,65 COM 9 POSTES -	UN	6 431,53	-10,00%	R$ 5.788,38	1,00				R$ 6 431,53				5 788,38					1,00		1,00	1,00			5 788,38	5 788,38	5 788,38	5 788,38	-	-
26.10	Composição	68	TRECHO 8 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=22,05 COM 10 POSTES -	UN	7.518,51	-10,00%	R$ 6.766,66	1,00				R$ 7.518,51				6 766,66					1,00		1,00	1,00			6 766,66	6 766,66	6 766,66	6 766,66	-	-
26.11	Composição	69	TRECHO 9 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=5,20 COM 2 POSTES -	UN	1 733,91	-10,00%	R$ 1.560,52	1,00				R$ 1.733,91				1 560,52					1,00		1,00	1,00			1 560,52	1 560,52	1 560,52	1 560,52	-	-
26.12	Composição	76	TRECHO 10 - GRADIL (FABRICADO COM ARAME DE ACO GALVANIZADO FIO 4,3MM . POR IMERSÃO A QUENTE ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 300 MICRA DE PVC DE ALTA ADERENCIA) - H=2,03 - TRECHO 02 - ADAPTADA DA GRADE GF-2 COM ESTACA D=25CM ARMADA - L=3,75 COM 3 POSTES -	UN	1.589,23	-10,00%	R$ 1.430,31	1,00				R$ 1.589,23				1 430,31					1,00		1,00	1,00			1 430,31	1 430,31	1 430,31	1 430,31	-	-
												R$ 715 684,57				644 137,97				-				-				-	-		
			Base referenciador - SINAPI/GO - ABRIL/2021 - com desoneração, OOINFRA/OO - OUTUBRO/2019- com desoneração e cotação de mercado																								TOTAL	194 116,47			
			TOTAL GERAL									R$ 1 487 924,25	1.027.154,92	-	1.027.154,92	1 686 586,45	1.244.417,82	37 794,41	1.282.212,24	404 374,21					1 686 586,45	- 90.121,89	194 116,47	154 001,21	258.795,79	1.945.382,24		
																									100,00%	-5,34%	11,51%	9,18%	15,34%	115,34%		
												R$ 1.703.609,22				1.846 702,92															

Detalhamento sobre os serviços - Inicial e Acrescido (com valor original)	BDI NORMAL	BDI REDUZIDO	TOTAL
VALOR INICIAL COM BDI	1 716 795,42	169 791,03	1 686 586,45
VALOR SUPRIMIDO	-90 121,89	0,00	-90 121,89
VALOR REPROGRAMADO / REPLICADO - SERVIÇOS QUE EXISTIA NA PLANILHA ORIGINAL	151 339,16	3 462,05	154 801,21
VALOR ADITIVADO	194 116,47		194 116,47
VALOR ADITIVADO FINAL DAS ALTERAÇÕES (RETIRADO, REPROGRAMADO E ADITIVADO)	**255 333,74**	**3.462,05**	**258.795,79**
*% SUPRIMIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO			-5,34%
VALOR FINAL DO ADITIVO			**348.917,68**
*% EM RELAÇÃO AO CONTRATO			20,69%
VALOR FINAL REPROGRAMADO/ADITIVADO - TOTAL	1.772.119,16	173 253,08	1.945.382,24

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO DA ADMINISTRAÇÃO -
Detalhamento sobre os serviços da Administração -

Administração Local		117.953,46	6,99%
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		1.686.586,45	100,00%
VALOR TOTAL SEM A ADMINISTRAÇÃO		1.568 632,99	93,01%

Valor total da empreitada sem a administração	-83.817,83	93,01%
Valor total do aditivo	-90 120,52	100,00%
ADMINISTRAÇÃO	-6 302,69	6,99%

Percentual mão de obra	106 825,20	%	-6 302,69		Valor $ HORA	Nº DE HORAS	Valor final
ENGENHEIRO CIVIL	35 893,20	33,60%	-2 117,70		85,46	-24,78	-25
ENCARREGADO	30 219,00	28,29%	-1 782,92		28,78	-61,95	-62
VIGIA NOTURNO	40 713,00	38,11%	-2 402,07		16,55	-145,14	-144

Regina de Deus
Eng/ Civil
CREA 16124/D-GO

Regina Lucia de Deus
CREA 16124/D-GO

Wilian Pereira de Souza
CREA 17617-D-GO

RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191

Assinado de forma digital por RICARDO APARECIDO TAKATU:40304353191
Dados: 2022.07.06 17:34:41 -03'00'