Rua RI 6, N° 655, Casa 1, Res. Itaipu, Goiânia-GO. Fone: 62 3583-0106

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONJUNTO RIVIERA

AV. LIBERDADE C/ RUA 18 C/ AV. PERIMETRAL CINCO, APM 08 - CONJUNTO RIVIERA - GOIÂNIA-GO

ÁREA: 913,45m² Edificada — Data: DEZEMBRO 2021 — **VALOR BDI CONTRATO** 21,36%

FONTE SINAPI - Composições/Insumos (07/2019) GOINFRA - Composição/Insumos (12/2018) — **BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS :** 17,49%

PREFEITURA DE GOIÂNIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR INICIAL - Io	VALOR REPROGRAMAÇÃO	VALOR FINAL	(%)	PRAZO DO CONTRATO						2º ADITIVO DE PRAZO			3º ADITIVO DE PRAZO			4º ADITIVO DE PRAZO			5º ADITIVO DE PRAZO			TOTAL	
						1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO	12ª MEDIÇÃO	13ª MEDIÇÃO	14ª MEDIÇÃO	15ª MEDIÇÃO	16ª MEDIÇÃO	17ª MEDIÇÃO	18ª MEDIÇÃO		
						0 - 30 dias	31 -60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	241-270	271-300	301-330	331-360	361-390	391-420	421-450	451-480	481-510	511-540		
						set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	(%)	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 141.492,20	R$ 24.911,74	R$ 166.403,94	8,51%	R$ 24.988,40	R$ 2.836,29	R$ 12.394,44	R$ 16.093,04	R$ 7.106,80	R$ 6.189,82	R$ 9.064,48	R$ 7.645,75	R$ 4.970,32	R$ 1.922,89	R$ 9.688,78	R$ 4.135,43	R$ 27.824,05	R$ 14.531,01	R$ 7.012,44	R$ 5.500,00	R$ 4.500,00		100,00%	R$ 166.403,94
						15,02%	1,70%	7,45%	9,67%	4,27%	3,72%	5,45%	4,59%	2,99%	1,16%	5,82%	2,49%	16,72%	8,73%	4,21%	3,31%	2,70%			
2	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 148.801,21	R$ 9.722,10	R$ 158.523,31	8,11%	R$ 25.495,36		R$ 37.917,56	R$ 20.370,24	R$ 6.130,08		R$ 26.831,43	R$ 14.385,00		R$ 10.900,89	R$ 6.770,65		R$ 9.722,10						100,00%	R$ 158.523,31
						16,08%		23,92%	12,85%	3,87%		16,93%	9,07%		6,88%	4,27%		6,13%							
3	ESQUADRIAS MADEIRA / VIDRO / ALUMINIO	R$ 114.039,24	R$ 16.510,02	R$ 130.549,26	6,68%						R$ 6.256,80		R$ 42.007,42	R$ 113,86		R$ 11.831,20	R$ 33.659,01	R$ 30.275,84	R$ 6.405,12					100,00%	R$ 130.549,25
											4,79%	0,00%	32,18%	0,09%		9,06%	25,78%	23,19%	4,91%						
4	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 92.497,26	R$ 9.017,05	R$ 101.514,31	5,19%				R$ 5.576,95	R$ 4.246,75	R$ 51.666,76	R$ 16.415,26	R$ 7.092,97	R$ 2.015,50		R$ 5.483,07	R$ 0,00	R$ 9.017,04						100,00%	R$ 101.514,30
									5,49%	4,18%	50,90%	16,17%	6,99%	1,99%	0,00%	5,40%	0,00%	8,88%							
5	FORROS	R$ 8.370,84	R$ 1.023,59	R$ 9.394,43	0,48%								R$ 3.861,85	R$ 4.508,99			R$ 0,00	R$ 1.023,59						100,00%	R$ 9.394,43
													41,11%	48,00%				10,90%							
6	REVESTIMENTO	R$ 159.485,09	-R$ 37.974,98	R$ 121.510,11	6,21%				R$ 17,31				R$ 61.907,89	R$ 1.333,71	R$ 12.896,78	R$ 26.498,67		R$ 5.933,07	R$ 12.922,77					100,00%	R$ 121.510,19
									0,01%				50,95%	1,10%	10,61%	21,81%		4,88%	10,64%						
7	REVESTIMENTO VEGETAL	R$ 7.124,22	R$ 0,00	R$ 7.124,22	0,36%									R$ 1.135,20					R$ 4.212,00	R$ 1.277,02	R$ 500,00			100,00%	R$ 7.124,22
														15,93%					59,12%	17,93%	7,02%				
8	PINTURA	R$ 156.502,73	R$ 3.727,58	R$ 160.230,31	8,19%					R$ 6.492,00	R$ 12.029,65			R$ 27.891,10	R$ 5.697,95	R$ 18.340,30			R$ 83.887,41	R$ 5.000,00	R$ 891,90			100,00%	R$ 160.230,31
										4,05%	7,51%			17,41%	3,56%	11,45%			52,35%	3,12%	0,56%				
9	BANCADAS	R$ 10.906,87	R$ 3.242,10	R$ 14.148,97	0,72%									R$ 10.906,87				R$ 3.242,10						100,00%	R$ 14.148,97
														77,09%				22,91%							
10	COBERTURA	R$ 64.637,67	R$ 431,46	R$ 65.069,13	3,33%							R$ 57.034,30		R$ 4.331,09				R$ 3.703,74						100,00%	R$ 65.069,13
												87,65%		6,66%				5,69%							
11	ELÉTRICO	R$ 98.143,09	R$ 10.678,58	R$ 108.821,67	5,57%				R$ 7.039,20	R$ 3.469,80	R$ 3.310,58	R$ 52.773,09	R$ 3.833,47	R$ 241,58				R$ 13.259,29	R$ 21.323,15	R$ 3.000,00	R$ 571,51			100,00%	R$ 108.821,67
									6,47%	3,19%	3,04%	48,50%	3,52%	0,22%	0,00%			12,18%	19,59%	2,76%	0,53%				
12	HIDROSSANITÁRIO	R$ 60.603,78	R$ 5.644,66	R$ 66.248,44	3,39%						R$ 17.879,12	R$ 17.610,71	R$ 1.628,69		R$ 2.265,86	R$ 15.659,79	R$ 0,00	R$ 9.145,70	R$ 1.073,13	R$ 900,00	R$ 85,44			100,00%	R$ 66.248,44
											26,99%	26,58%	2,46%	0,00%	3,42%	23,64%	0,00%	13,81%	1,62%	1,36%	0,13%				
13	ESTRUTURAL	R$ 296.123,64	R$ 49.579,07	R$ 345.702,71	17,68%	R$ 15.859,65	R$ 12.546,28	R$ 82.748,20	R$ 171.892,39	R$ 11.086,21					R$ 1.990,91			R$ 49.579,03						100,00%	R$ 345.702,67
						4,59%	3,63%	23,94%	49,72%	3,21%					0,58%			14,34%							
14	DIVERSOS	R$ 158.057,58	-R$ 8.197,76	R$ 149.859,82	7,66%					R$ 696,78	R$ 1.951,77	R$ 4.864,80	R$ 4.655,03	R$ 15.180,90		R$ 71.390,69		R$ 19.749,84	R$ 7.739,55	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 3.630,46		100,00%	R$ 149.859,82
										0,46%	1,30%	3,25%	3,11%	10,13%	0,00%	47,64%		13,18%	5,16%	6,67%	6,67%	2,42%			
15	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 64.549,93	R$ 1.838,39	R$ 66.388,32	3,40%					R$ 64.549,93								R$ 1.838,39						100,00%	R$ 66.388,32
										97,23%								2,77%							
16	ARMÁRIOS	R$ 55.206,56	R$ 0,00	R$ 55.206,56	2,82%													R$ 34.009,31	R$ 21.197,25					100,00%	R$ 55.206,56
																		61,60%	38,40%						
17	AR CONDICIOANDO	R$ 50.044,54	R$ 1.623,66	R$ 51.668,20	2,64%													R$ 6.364,07	R$ 45.304,13					100,00%	R$ 51.668,20
																		12,32%	87,68%						
18	PEITORIL DE GRANITO	R$ 0,00	R$ 9.848,08	R$ 9.848,08	0,50%													R$ 9.848,08						100,00%	R$ 9.848,08
																		100,00%							
19	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 0,00	R$ 36.588,84	R$ 36.588,84	1,87%													R$ 36.588,84						100,00%	R$ 36.588,84
																		100,00%							
20	PINTURA	R$ 0,00	R$ 11.086,45	R$ 11.086,45	0,57%														R$ 6.393,57	R$ 4.692,88				100,00%	R$ 11.086,45
																			57,67%	42,33%					
22	ELETROCALHA - ELETRICIDADE	R$ 0,00	R$ 35.345,19	R$ 35.345,19	1,81%													R$ 35.345,19						100,00%	R$ 35.345,19
																		100,00%							
22	HIDOSSANITARIO - ESGOTO/PLUVIAL/CONECÇOES	R$ 0,00	R$ 9.933,54	R$ 9.933,54	0,51%													R$ 9.933,54						100,00%	R$ 9.933,54
																		100,00%							
23	ESTRUTURAL - PILARES - RECUPERAÇÃO DOS PILARES EXISTENTES	R$ 0,00	R$ 7.078,03	R$ 7.078,03	0,36%													R$ 7.078,02						100,00%	R$ 7.078,02
																		100,00%							
24	REDE DE AR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO	R$ 0,00	R$ 4.641,75	R$ 4.641,75	0,24%													R$ 4.641,75						100,00%	R$ 4.641,75
																		100,00%							
25	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NA UNIDADE - SERÃO ENTREGUES	R$ 0,00	R$ 15.380,62	R$ 15.380,62	0,79%															R$ 5.380,62	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00		100,00%	R$ 15.380,62
																				34,98%	32,51%	32,51%			
26	GRADIL DE FECHAMENTO	R$ 0,00	R$ 47.164,84	R$ 47.164,84	2,41%													R$ 47.164,84						100,00%	R$ 47.164,84
																		100,00%							
Valor Total - Io		**R$ 1.686.586,45**	**R$ 268.844,61**	**R$ 1.955.431,06**	**100,00%**	**R$ 66.343,41**	**R$ 15.382,57**	**R$ 133.060,20**	**R$ 220.989,13**	**R$ 103.778,35**	**R$ 99.284,50**	**R$ 184.594,07**	**R$ 147.018,07**	**R$ 72.629,12**	**R$ 35.675,28**	**R$ 165.663,15**	**R$ 37.794,44**	**R$ 334.914,03**	**R$ 224.989,08**	**R$ 37.262,96**	**R$ 22.548,85**	**R$ 13.130,46**	**R$ 0,00**	**100,00%**	**R$ 1.955.431,06**
Valor em Porcentagem - Io						**3,93%**	**0,91%**	**7,89%**	**13,10%**	**6,15%**	**5,89%**	**10,94%**	**8,72%**	**4,31%**	**2,12%**	**9,82%**	**2,24%**	**19,86%**	**13,34%**	**2,21%**	**1,34%**	**0,78%**	**0,00%**		
Valor total com o aditivo						**R$ 66.343,41**	**R$ 15.382,57**	**R$ 133.060,20**	**R$ 220.989,13**	**R$ 103.778,35**	**R$ 99.284,50**	**R$ 184.594,07**	**R$ 147.018,07**	**R$ 72.629,12**	**R$ 35.675,28**	**R$ 165.663,15**	**R$ 37.794,44**	**R$ 375.287,41**	**R$ 224.989,08**	**R$ 37.262,96**	**R$ 22.548,85**	**R$ 13.130,46**		**R$ 1.955.431,06**	**R$ 1.955.431,06**
Valor em Porcentagem - com o aditivo final						3,39%	0,79%	6,80%	11,30%	5,31%	5,08%	9,44%	7,52%	3,71%	1,82%	8,47%	1,93%	19,19%	11,51%	1,91%	1,15%	0,67%		100,00%	
VALORES ACUMULADOS						R$ 66.343,41	R$ 81.725,98	R$ 214.786,18	R$ 435.775,31	R$ 539.553,66	R$ 638.838,16	R$ 823.432,23	R$ 970.450,30	R$ 1.043.079,42	R$ 1.078.754,70	R$ 1.244.417,85	R$ 1.282.212,29	R$ 1.657.499,70	R$ 1.882.488,79	R$ 1.919.751,75	R$ 1.942.300,60	R$ 1.955.431,06	R$ 1.955.431,06		